

# 2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目 绩效评价报告

(2024 年度)

项目名称：2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目

主管单位：麦盖提县交通运输局

实施单位：麦盖提县农村公路建设养护所

委托单位：麦盖提县财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主 评 人：何玉铨

2025 年 7 月

## 摘要

### 一、基本情况

项目名称：2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目

项目内容：项目主要由三部分组成，一是对奇热木旦勒克村－阿亚克塔村 6.58 公里农村公路路面进行大中修，同时完善交通安全设施；二是对莎车县城－阿扎提巴格乡－库木库萨尔乡政府 20.6 公里的道路进行大中修，建设内容为路基工程、路面工程及交通安全设施工程。三是对三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场 12.56 公里的农村公路进行修复，建设内容为路面工程、路基工程、涵洞工程及交通安全设施工程。

项目实施单位：麦盖提县农村公路建设养护所

### 二、绩效评价综合情况及结论

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目，作为当地响应国家交通强国建设和乡村振兴战略的重要举措，有着深刻的战略意义和实践价值。项目的实施完善了麦盖提交通网络，推动了乡村文化振兴和生态振兴，为实现乡村全面振兴奠定了坚实的交通基础。经对 2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 97.2 分，绩效等级为“优”。

### **三、主要经验及做法**

（一）科学规划引领，精准定位需求，在项目筹备初期，麦盖提县交通运输局秉持“乡村振兴、交通先行”的理念，开展了深入且全面的调研工作。

（二）建立严格质量监管体系，麦盖提县成立了专门的公路建设质量监督小组，成员涵盖交通局专业技术人员、第三方质量检测机构专家等。

（三）落实生态保护措施，在施工过程中，要求施工单位严格落实各项生态保护措施。

### **四、存在的问题**

（一）奇热木旦勒克村—阿亚克塔村工程在竣工验收通过后未编制竣工财务决算。

（二）在麦盖提县普通省道及农村公路建设项目推进进程中，三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场路段水土保持方案未经批准而开工建设。

### **五、相关建议**

（一）定期组织财务、工程人员学习《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等法规，及决算编制实务（如待摊投资分摊方法、资产价值确认标准），建立“老带新”机制，由有经验的人员指导新手，减少因能力不足导致的拖延，及时编制竣工财务决算。

（二）主管部门要加大监督检查频率，从水土保持方案实施情况、水土保持设施建设进度与质量等方面进行全面监管。建立

长效预防机制，在项目立项、规划等前期阶段，就加强对建设单位的指导与提醒，明确水土保持方案审批的重要性及流程，确保新建项目严格遵守水土保持法律法规，依法依规推进建设。

## **六、绩效评价结果应用建议**

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为该单位次年同类领域项目安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。该项目绩效评价结果为“优”，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，在编制次年该预算单位同类型项目支出时，可对符合相关要求的同一投向领域项目优先安排预算。

## 目录

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                                | 1  |
| （一）项目概况 .....                               | 1  |
| （二）绩效目标 .....                               | 19 |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....                          | 20 |
| （一）绩效评价依据、目的、对象、范围和时段 .....                 | 20 |
| （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、<br>评价标准等 ..... | 23 |
| （三）绩效评价工作过程 .....                           | 29 |
| 三、综合评价情况及评价结论 .....                         | 31 |
| 四、绩效评价指标分析 .....                            | 33 |
| （一）项目决策情况 .....                             | 33 |
| （二）项目过程情况 .....                             | 39 |
| （三）项目产出情况 .....                             | 43 |
| （四）项目效益情况 .....                             | 47 |

五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析 ..... 48

    （一）主要经验及做法 .....48

    （二）存在的问题及原因分析 .....49

六、有关建议 ..... 50

七、绩效评价结果应用建议 .....51

八、其他需要说明的问题 ..... 51

    （一）关于评价责任的说明 .....51

    （二）本次绩效评价的局限性 .....51

附件 1：2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目绩效评价指  
标综合评分表 ..... 53

附件 2：调查问卷结果分析报告 .....71

# 2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受麦盖提县财政局的委托，以第三方社会评价机构身份，成立绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）等政策文件规定，研究并制定绩效评价工作方案，于2025年6月20日至7月28日，开展2024年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目（以下简称“本项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

麦盖提县地处新疆维吾尔自治区西南部，塔克拉玛干沙漠西缘，其独特的地理区位使其成为连接南疆各地的重要节点。在这片广袤的土地上，交通基础设施如同血管一般，支撑着地区经济的循环、社会的互动以及民生的改善，其重要性不言而喻。在国

家大力推进交通强国建设以及乡村振兴战略的背景下，麦盖提县积极响应政策号召，致力于加强普通省道及农村公路建设，以改善区域交通条件，促进经济社会协调发展。

经麦盖提县交通运输局实地查看发现，境内部分农村公路存在路面破损、通行能力不足、道路质量差等问题，严重制约了当地资源开发、产业发展以及居民生活质量的提升，为了改变这一现状，2024 年麦盖提县启动了普通省道及农村公路建设项目。

2.主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

项目名称：2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目

项目内容：项目主要分三个路段进行，具体建设内容如下：

|           |                                             |                                               |                                            |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 子项目<br>名称 | 麦盖提县 2024 年奇热木旦勒克村-阿亚克塔村安全生命防护工程项目          | 2024 年莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府（麦盖提境内）大中修工程项目      | 麦盖提县 2024 年三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场道路建设工程项目        |
| 实施<br>单位  | 麦盖提县农村公路建设养护所                               | 麦盖提县农村公路建设养护所                                 | 麦盖提县农村公路建设养护所                              |
| 主管<br>单位  | 麦盖提县交通运输局                                   | 麦盖提县交通运输局                                     | 麦盖提县交通运输局                                  |
| 建设<br>内容  | 对 6.58 公里农村公路路面进行大中修，建设标准为四级，设计时速 20 公里/小时， | 对 20.61 公里道路进行大中修，建设标准为三级，设计时速 30 公里/小时，沥青路面。 | 改建农村公路 12.56 公里，建设标准为四级，设计时速 20 公里/小时，沥青路面 |

|      |        |         |          |
|------|--------|---------|----------|
|      | 沥青路面。  |         |          |
| 建设性质 | 改建     | 改建      | 改建       |
| 投资估算 | 395 万元 | 2280 万元 | 474.6 万元 |

一是对奇热木旦勒克村－阿亚克塔村路段 6.58 公里农村公路进行大中修，建设标准为四级，设计速度采用 20 公里/小时，路面类型为沥青路面。

①路基工程：挖除旧水泥混凝土路面：21.3m<sup>3</sup>，挖除旧沥青混凝土路面（修补人工挖除）：13.2m<sup>3</sup>，挖除旧沥青混凝土路面（机械挖除）：315.03m<sup>3</sup>，挖除旧砂砾（碎石）路面（修补人工挖除）：66.00m<sup>3</sup>，拆除钢制减速带：13.5m，路基借土填方（当地土）：9.2m<sup>3</sup>。

②路面工程：厚 150mm 天然砂砾底基层（顺坡）：98 m<sup>2</sup>、厚 150mm 级配砂砾基层（翻松碾压）（含平交）：11662 m<sup>2</sup>、填补 3cm 级配砂砾基层：251 m<sup>2</sup>，填补 15cm 级配砂砾基层：440 m<sup>2</sup>、粘层油：17.6 m<sup>2</sup>，厚 30mm 细粒式沥青混凝土（机械摊铺）（含平交）：10501 m<sup>2</sup>，厚 30mm 细粒式沥青混凝土（人工摊铺）：440 m<sup>2</sup>，厚 3cm 培路肩（含平交）：34.47m<sup>3</sup>，整修路肩（天然砂砾）：1631 m<sup>2</sup>。

③涵洞工程：1～0.5m 钢筋混凝土圆管涵（5 道）：30m。

④交通安全设施：钢管护柱（道口标柱）：547 根，PU 材质警示柱：67 根，单柱式铝合金标志牌（70cm 标志牌）：24 个，

单柱式铝合金标志牌（110cm 标志牌）：6 个，单柱式铝合金标志牌（060cm 标志牌）：2 个，双柱式铝合金标志牌（390\*150cm 标志牌）：1 个，新增面板：26 个，立柱除锈刷漆：1.91 m<sup>2</sup>。交通信号灯（含土建、机电、管道、强电、弱电、信号控制、信号灯、计时器、控制柜、电缆、检查井、穿管钻孔等全部内容）：36 套。

二是对莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府路段 20.61 公里道路进行大修，建设标准为三级，设计时速 30 公里/小时，沥青路面。该路段分三个合同段进行：

第一合同段 14.68 公里，①路基工程：挖树根 130 颗，挖除水泥混凝土路面 9.30m<sup>3</sup>，挖除沥青混凝土旧路面 2002.91m<sup>3</sup>，挖除水稳层 2051.91m<sup>3</sup>，洗刨沥青混凝土路面 64556.00 m<sup>2</sup>，拆除混凝土路缘石 7.68m<sup>3</sup>，拆除隔离护栏 514m，特殊路基挖方 844m<sup>3</sup>，回填当地土 298.40m<sup>3</sup>，回填天然砂砾 454.00m<sup>3</sup>，帮坡土方 2052.00m<sup>3</sup>，特殊路基填方 844m<sup>3</sup>，复合土工布 2547.70 m<sup>2</sup>。

②路面工程：12cm 厚天然级配砂砾基层 45446.00 m<sup>2</sup>，SBS 改性沥青下封层 83660.00 m<sup>2</sup>，4cm 厚细粒式沥青混凝土面层 106505.00 m<sup>2</sup>，花岗岩路缘石 101.20m<sup>3</sup>，C30 相交混凝土路缘石靠背 52.70m<sup>3</sup>，42cm 厚天然级配砂砾基层 5699.75 m<sup>2</sup>，土工格栅 1297.9 m<sup>2</sup>，15cm 厚天然砂砾路面 1792.00 m<sup>2</sup>，培路肩（4cm）192.40m<sup>3</sup>，厚 3cm 沥青混凝土面层 19104.00 m<sup>2</sup>。

③桥梁通道：栏杆恢复 16m，伸缩缝修复 19.8m。

④**安全设施**:安全护栏 252 根,单柱式铝合金安全标志牌(△90cm) 7 个,单柱式铝合金标志牌(60x40cm) 29 个,单柱式铝合金标志牌(更换版面△90cm) 4 个,单柱式铝合金标志牌(更换版面○80cm) 1 个,路面标线(热熔反光型) 5709.93 m<sup>2</sup>,路工界碑 10 个,立柱除锈刷漆 37.02 m<sup>2</sup>,构造物刷漆 788.34 m<sup>2</sup>,拆除铝合金标志牌 5 个,拆除减速带 24m,交通信号灯 4 组,交通信号灯质保服务 5 年,恢复隔离护栏 514m。

**第二合同段 4.81 公里,①路基工程**:挖除旧水泥混凝土路面 130.65m<sup>3</sup>,挖除旧沥青混凝土路面 4519.97m<sup>3</sup>,厚 4cm 铣刨沥青混凝土路面 9310.00 m<sup>2</sup>,挖除旧混凝土结构(拆除混凝土路缘石) 108.11m<sup>3</sup>,雨水井 7 个,挖除水泥稳定砂砾基层厚 200mm:26236.00 m<sup>2</sup>。

**②路面工程**:厚 70mm 级配砂砾基层 60607.00 m<sup>2</sup>,厚 150mm 级配砂砾面层 531.00 m<sup>2</sup>,厚 150mm(翻松碾压)32310 m<sup>2</sup>,厚 150mm 翻松碾压 28483 m<sup>2</sup>,厚 150mm 基层翻松碾压 3810 m<sup>2</sup>,沥青同步碎石封层:38356.00 m<sup>2</sup>,土工布(短丝针刺无纺布两布一膜 600g/m<sup>2</sup>) 1270.00 m<sup>2</sup>,厚 40mm 细粒式沥青混凝土 70666.00 m<sup>2</sup>,厚 200mmC30 水泥混凝土路面 332.00 m<sup>2</sup>,C30 水泥混凝土路面钢筋 971.87kg,C30 预制安装路缘石 106.06m<sup>3</sup>,C30 现浇混凝土路缘石隔水墙 150.89m<sup>3</sup>,厚 80mm 级配砂砾基层 3810.00 m<sup>2</sup>,40mm 培路肩: 0.72m<sup>3</sup>,填补 40cm 厚级配砾石基层 140.00 m<sup>2</sup>。

**③安全设施**:单柱式铝合金标志牌 1 个(△90cm),单柱式铝合金标志牌 2 个(△70cm),单柱式铝合金标志牌 2 个(○60cm),

单柱式铝合金标志牌 1 个（更换面板  $\Delta 90\text{cm}$ ），单悬臂铝合金标志牌 4 个（矩形  $359*219\text{cm}$ ），标线  $4985.45\text{ m}^2$ （热熔型），标线  $1297.98\text{ m}^2$ （常温型），立柱除锈刷漆  $1.27\text{ m}^2$ 。

**第三合同段 1.11 公里，①路基工程：**清理表土  $1990\text{ m}^2$ ，挖除旧水泥混凝土路面  $48.4\text{m}^3$ ，挖除旧沥青混凝土路面  $350.8\text{m}^3$ ，拆除混凝土结构  $8.7\text{m}^3$ ，拆除电杆及警示柱 22 根、挖土方  $4801.7\text{m}^3$ ，路基挖除非适用材料  $582\text{m}^3$ ，路基借土填方（河沙） $539\text{m}^3$ ，路基借土填方（天然砂砾） $478\text{m}^3$ ，河沙（特殊路基的填方） $3609\text{m}^3$ ，当地土（特殊路基的填方） $582\text{m}^3$ ，聚丙烯编织布  $7503\text{ m}^2$ （ $110\text{g}/\text{m}^2$ ），复合土工布  $1266.7\text{ m}^2$ （短丝针刺无纺二布一膜  $400\text{g}/\text{m}^2$ ），土工格栅  $2193\text{ m}^2$ ，挖台阶填河沙  $157\text{m}^3$ 。

**②路面工程：**厚  $18\text{cm}$  天然砂砾底基层  $7068\text{ m}^2$ ，厚  $12\text{cm}$  级配砂砾基层  $6957\text{ m}^2$ ，SBS 改性沥青下封层  $16445\text{ m}^2$ ，厚  $4\text{cm}$  细粒式沥青混凝土  $16445\text{ m}^2$ ，安装花岗岩路缘石  $11.2\text{m}^3$ ，C30 现浇混凝土路缘石靠背  $5.8\text{m}^3$ ，厚  $20\text{cm}$  基层翻松碾压  $8770\text{ m}^2$ 。

**③安全设施：**路面标线： $1088.8\text{ m}^2$ 。

三是对三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场路段  $12.56$  公里道路进行大修，建设标准为四级，设计速度采用  $20$  公里/小时，路面结构采用细粒式沥青混凝土。

**①路基工程：**清除表土  $2820\text{ m}^2$ 、砍伐树木，挖出树根 42 棵、挖出沥青砼旧油面  $20.07\text{m}^3$ 、路基挖土方（含平交） $6829\text{m}^3$  路基挖出非适用材料  $9003.55\text{m}^3$ 、路基填筑  $638\text{m}^3$ 、路基借土填方普通土（含平交、顺坡、错车道） $3577.80\text{m}^3$ 、路基借土填方—风

积沙（含错车道）4310m<sup>3</sup>、路基借土填方—砂砾（含平交）720m<sup>3</sup>、路基填筑（反压护坡道）900m<sup>3</sup>、聚丙烯编织布（含错车道）23710.50m<sup>3</sup>、风积沙填筑路基 9003.55m<sup>3</sup>。

②路面工程：平整场地 25318 m<sup>2</sup>、厚 15cm 天然砂砾底基层（含平交、顺坡、错车道）46472 m<sup>2</sup>、厚 10cm 级配砂砾基层（含平交）13617 m<sup>2</sup>、厚 12cm 级配砂砾基层（含平交，错车道）6812 m<sup>2</sup>、厚 15cm 级配砂砾基层（翻松碾压）542 m<sup>2</sup>、厚 3cm 细粒式沥青混凝土（含平交，错车道）18373 m<sup>2</sup>、培路府（含平交）69.63 m<sup>2</sup>。

③排水与涵洞：1~0.5m 单孔钢筋混凝土圆管涵 20m、1~0.75m 单孔钢筋混凝土圆管涵 6m、1~0.5m 单孔钢筋混凝土圆管涵 7m、2~1.5 双孔钢筋混凝土圆管涵 9m、钢筋混凝土圆管涵旧涵帽石、洞口修复含钢筋 63.34m<sup>3</sup>、1-4\*1.7m 钢筋混凝土盖板涵 5m、检查井 1 个。

④安全设施：单柱式铝合金标志牌 24 块（△70cm）、单柱式铝合金标志牌 1 块（△90cm）、单柱式铝合金标志牌 3 块（○60cm）、单柱式铝合金标志牌 6 块（□50cm\*60cm）、更换铝合金标志牌版面 2 块（△70cm）、铝合金标志牌立柱除锈刷漆 2 个、钢管警示柱 195 个、盖板涵护栏 0.556t。

## （2）项目实施情况

项目实施主体单位：麦盖提县农村公路建设养护所

实施时间：2024 年 3 月—2024 年 10 月。

实施过程：奇热木旦勒克村—阿亚克塔村路段：根据《关于

麦盖提县 2024 年奇热木旦勒克村—阿亚克塔村安全生命防护工程项目实施方案的批复》麦发改项目〔2024〕19 号，麦盖提县农村公路建设养护所启动该项目并委托喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司对该项目进行邀请招标，共有 4 家企业提交了投标文件，经综合评定，最终确定由新疆政岳旺达建筑工程有限公司以 350.45 万元的价格中标，负责该项目施工建设。在取得工程开工报告后，新疆政岳旺达建筑工程有限公司于 2024 年 3 月 12 日进场施工，经过为期 60 天的建设，通过合理安排施工工序和人员设备，将整体工程划分为前期路面勘察与清理、中期主体修缮以及后期收尾验收三个阶段，每个阶段设定明确的子任务和完成时限。在前期 5 天内，组织专业人员完成对损坏路面的全面检测和杂物清理；中期 45 天集中进行路面修补、基层加固等主体施工，每日明确施工路段和作业量；最后 10 天进行路面平整、标识标线绘制等收尾工作，确保了项目按时完工。2024 年 8 月 14 日，在麦盖提县交通运输局的组织下，麦盖提县农村公路建设养护所联合施工单位、监理单位、设计单位对项目进行验收，经验收组综合评定，项目最终得分 87.74 分，建设项目质量等级为合格，通过验收。

**莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府路段：**根据《关于 2024 年莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府（麦盖提境内）大中修工程项目建议书的批复》麦发改项目〔2024〕18 号，麦盖提县农村公路建设养护所启动该项目并委托新疆天述项目管理咨询有限公司对该项目进行公开招标，该项

目分三个合同段进行，经综合评定，第一合同段由喀什地区公路桥梁工程有限责任公司中标，中标价 1048.4 万元；第二合同段由新疆政岳旺达建筑工程有限公司中标，中标价 619.51 万元；第三合同段由新疆政岳旺达建筑工程有限公司中标，中标价 238.21 万元。

**第一合同段：**喀什地区公路桥梁工程有限责任公司在取得开工报告后于 2024 年 6 月 1 日进场施工，经过为期 59 天的建设，完成施工图纸和工程量清单范围内的全部建设内容，2024 年 8 月 12 日，在麦盖提县交通运输局的组织下，麦盖提县农村公路建设养护所联合施工单位、监理单位、设计单位对项目进行验收，经验收组综合评定，项目最终得分 89.12 分，建设项目质量等级为合格，通过验收。

**第二合同段：**新疆政岳旺达建筑工程有限公司在取得开工报告后于 2024 年 5 月 25 日进场施工，经过为期 68 天的建设，完成施工图纸和工程量清单范围内的全部建设内容，2024 年 8 月 22 日，在麦盖提县交通运输局的组织下，麦盖提县农村公路建设养护所联合施工单位、监理单位、设计单位对项目进行验收，经验收组综合评定，项目最终得分 88.9 分，建设项目质量等级为合格，通过验收。

**第三合同段：**新疆政岳旺达建筑工程有限公司在取得开工报告后于 2024 年 5 月 25 日进场施工，经过为期 68 天的建设，完成施工图纸和工程量清单范围内的全部建设内容，2024 年 8 月 22 日，在麦盖提县交通运输局的组织下，麦盖提县农村公路建

设养护所联合施工单位、监理单位、设计单位对项目进行验收，经验收组综合评定，项目最终得分 86.1 分，建设项目质量等级为合格，通过验收。

**三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场路段：**根据《关于麦盖提县 2024 年三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场道路建设工程项目实施方案的批复》（麦发改项目〔2024〕55 号），麦盖提县农村公路建设养护所启动该项目并委托新疆世纪星工程咨询有限公司对该项目进行公开招标，共有 4 家企业提交了投标文件，经综合评定，最终确定由新疆政岳旺达建筑工程有限公司以 399.13 万元的价格中标，负责该项目施工建设。在取得工程开工报告后，新疆政岳旺达建筑工程有限公司于 2024 年 5 月 24 日进场施工，经过为期 139 天的建设，完成施工图纸和工程量清单范围内的全部建设内容，2024 年 10 月 21 日，在麦盖提县交通运输局的组织下，麦盖提县农村公路建设养护所联合施工单位、监理单位、设计单位对项目进行验收，经验收组综合评定，项目最终得分 85.55 分，建设项目质量等级为合格，通过验收。

### **3.资金投入和使用情况**

#### **（1）资金投入情况**

本项目预算资金总额为 2464.56 万元，其中：财政资金为 2464.56 万元，其他资金为 0 万元，资金来源为车辆购置税资金和县级配套资金。《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知》（喀地财建〔2023〕126 号）安排资金 2440.94 万

元，县级财政安排资金 23.62 万元，合计 2464.56 万元。2024 年实际收到预算资金 2464.56 万元，预算资金到位率为 100%。

**（2）资金使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本项目实际支出 2464.56 万元，预算执行率 100%。其中：麦盖提县 2024 年奇热木旦勒克村－阿亚克塔村安全生命防护工程项目累计支付 306.13 万元，2024 年莎车县城－阿扎提巴格乡－库木库萨尔乡政府（麦盖提境内）大中修工程项目累计支付 1767 万元，麦盖提县 2024 年三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场道路建设工程项目累计支付 391.43 万元。具体支付明细见下表：

麦盖提县 2024 年奇热木旦勒克村-阿亚克塔村安全生命防护工程项目

资金支付明细表

| 序号 | 收款单位              | 摘要    | 金额（元）     | 付款日期            | 备注    |
|----|-------------------|-------|-----------|-----------------|-------|
| 1  | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司    | 工程款   | 735955.04 | 2024 年 3 月 25 日 |       |
| 2  | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司    | 工程款   | 315409.3  | 2024 年 3 月 25 日 | 农民工工资 |
| 3  | 乌鲁木齐中建广通勘察设计院有限公司 | 勘察设计费 | 60900     | 2024 年 3 月 25 日 |       |
| 4  | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司    | 工程款   | 981273.38 | 2024 年 4 月 12 日 |       |

|       |                  |       |           |                 |               |
|-------|------------------|-------|-----------|-----------------|---------------|
| 5     | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司   | 工程款   | 420545.73 | 2024 年 4 月 12 日 | 农民<br>工工<br>资 |
| 6     | 中智达项目管理有限公司喀什分公司 | 造价咨询费 | 12394     | 2024 年 4 月 12 日 |               |
| 7     | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司   | 工程款   | 315409.31 | 2024 年 4 月 30 日 |               |
| 8     | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司   | 工程款   | 219413.24 | 2024 年 4 月 30 日 | 农民<br>工工<br>资 |
| 合计（元） |                  |       | 3061300   |                 |               |

2024 年莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府（麦盖提境内）大中修

工程项目资金支付明细表

| 序号 | 收款单位                        | 摘要    | 金额（元） | 付款日期            | 备注   |
|----|-----------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| 1  | 新疆维吾尔自治区喀什地区工程造价咨询和投资项目评审中心 | 设计费   | 12800 | 2024 年 3 月 26 日 |      |
| 2  | 中智达项目管理有限公司喀什分公司            | 造价咨询费 | 33565 | 2024 年 6 月 4 日  | 一合同段 |
| 3  | 中智达项目管理有限公司喀什分公司            | 造价咨询费 | 21582 | 2024 年 6 月 4 日  | 二合同段 |

|    |                                 |           |            |            |          |
|----|---------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 4  | 新疆广域建筑设计院<br>(有限公司)喀什分公司        | 可研费       | 50000      | 2024年6月4日  |          |
| 5  | 新疆卓诚项目管理有限<br>公司                | 造价咨询<br>费 | 9250.4     | 2024年6月4日  | 三合<br>同段 |
| 6  | 新疆八方达交通勘察设<br>计院有限公司麦盖提县<br>分公司 | 勘察费       | 315000     | 2024年6月6日  |          |
| 7  | 喀什地区公路桥梁工程<br>有限责任公司麦盖提分<br>公司  | 工程款       | 3145192.42 | 2024年6月14日 | 一合<br>同段 |
| 8  | 新疆政岳旺达建筑工程<br>有限公司              | 工程款       | 714634.01  | 2024年6月14日 | 三合<br>同段 |
| 9  | 新疆政岳旺达建筑工程<br>有限公司              | 工程款       | 1858537.02 | 2024年6月14日 | 二合<br>同段 |
| 10 | 喀什地区公路桥梁工程<br>有限责任公司            | 工程款       | 1991955.2  | 2024年6月28日 | 一合<br>同段 |
| 11 | 喀什地区公路桥梁工程<br>有限责任公司            | 工程款       | 2201634.69 | 2024年6月28日 | 一合<br>同段 |
| 12 | 新疆腾跃高科工程项目<br>管理咨询有限责任公司        | 监理费       | 109478.26  | 2024年6月28日 |          |
| 13 | 新疆政岳旺达建筑工程<br>有限公司              | 工程款       | 1858537.02 | 2024年7月17日 | 二合<br>同段 |
| 14 | 新疆政岳旺达建筑工程                      | 工程款       | 1858537.02 | 2024年7月17日 | 二合       |

|    |                         |           |           |                 |      |
|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|------|
|    | 有限公司                    |           |           |                 | 同段   |
| 15 | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司          | 工程款       | 714634.01 | 2024 年 7 月 17 日 | 三合同段 |
| 16 | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司          | 工程款       | 714634.01 | 2024 年 7 月 17 日 | 三合同段 |
| 17 | 新疆景元工程咨询有限公司            | 水土保持技术咨询费 | 82000     | 2024 年 7 月 25 日 |      |
| 18 | 喀什地区公路桥梁工程有限责任公司        | 工程款       | 943557.73 | 2024 年 8 月 19 日 | 一合同段 |
| 19 | 喀什地区公路桥梁工程有限责任公司        | 工程款       | 209679.49 | 2024 年 8 月 19 日 | 一合同段 |
| 20 | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司          | 工程款       | 247804.94 | 2024 年 8 月 19 日 | 二合同段 |
| 21 | 成沪工程咨询有限公司喀什分公司         | 工程造价审核费   | 55501     | 2024 年 9 月 23 日 |      |
| 22 | 新疆方中圆工程项目管理有限公司图木舒克市分公司 | 竣工结算审核费   | 26341     | 2024 年 9 月 23 日 | 二合同段 |
| 23 | 新疆腾跃高科工程项目管理咨询有限责任公司    | 监理费       | 142321.74 | 2024 年 9 月 23 日 |      |
| 24 | 新疆八方达交通勘察设计院有限公司麦盖提县分公司 | 勘察费       | 135000    | 2024 年 9 月 23 日 |      |

|       |                      |                   |           |                 |          |
|-------|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------|
| 25    | 喀什地区公路桥梁工程<br>有限责任公司 | 工程款               | 160333.39 | 2024 年 9 月 23 日 | 一合<br>同段 |
| 26    | 中戟盛项目管理有限公司喀什分公司     | 竣工结算<br>审核费       | 9689.65   | 2024 年 9 月 23 日 | 三合<br>同段 |
| 27    | 新疆政岳旺达建筑工程<br>有限公司   | 工程款               | 1200      | 2024 年 11 月 5 日 | 三合<br>同段 |
| 28    | 喀什环宇中新工程技术<br>服务有限公司 | 水土保持<br>验收服务<br>费 | 23800     | 2024 年 11 月 6 日 |          |
| 29    | 新疆天瑞有限责任会计<br>师事务所   | 财务决算<br>费         | 22800     | 2024 年 12 月 4 日 |          |
| 合计（元） |                      |                   | 17670000  |                 |          |

麦盖提县 2024 年三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场道路建设工程项目

资金支付明细表

| 序<br>号 | 收款单位                 | 摘要  | 金额（元）     | 付款日期            | 备注            |
|--------|----------------------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| 1      | 中慧力祥项目管理有限公司喀什分公司    | 设计费 | 14919.93  | 2024 年 6 月 5 日  |               |
| 2      | 乌鲁木齐中建广通勘察<br>设计有限公司 | 勘察费 | 71400     | 2024 年 6 月 5 日  |               |
| 3      | 新疆政岳旺达建筑工程<br>有限公司   | 工程款 | 359218.46 | 2024 年 6 月 14 日 | 农民<br>工工<br>资 |

|    |                   |             |           |                  |               |
|----|-------------------|-------------|-----------|------------------|---------------|
| 4  | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司    | 工程款         | 838176.39 | 2024 年 6 月 14 日  |               |
| 5  | 麦盖提县交通运输局         | 补偿费         | 886.5     | 2024 年 6 月 28 日  |               |
| 6  | 麦盖提县交通运输局         | 补偿费         | 3710      | 2024 年 6 月 28 日  |               |
| 7  | 新疆景元工程咨询有限公司      | 水土保持<br>报告费 | 50000     | 2024 年 7 月 25 日  |               |
| 8  | 麦盖提县交通运输局         | 补偿费         | 65114     | 2024 年 8 月 9 日   |               |
| 9  | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司    | 工程款         | 292256.18 | 2024 年 8 月 19 日  | 农民<br>工工<br>资 |
| 10 | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司    | 工程款         | 681931.07 | 2024 年 8 月 19 日  |               |
| 11 | 新疆兰跃测绘工程有限公司      | 测绘费         | 8000      | 2024 年 8 月 19 日  |               |
| 12 | 麦盖提县交通运输局         | 补偿费         | 166453    | 2024 年 9 月 19 日  |               |
| 13 | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司    | 工程款         | 674079.79 | 2024 年 9 月 27 日  |               |
| 14 | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司    | 工程款         | 545920.21 | 2024 年 9 月 27 日  | 农民<br>工工<br>资 |
| 15 | 新疆恒誉工程咨询有限公司      | 监理费         | 44000     | 2024 年 10 月 12 日 |               |
| 16 | 乌鲁木齐中建广通勘察设计院有限公司 | 设计费         | 15405.97  | 2024 年 12 月 4 日  |               |
| 17 | 亿拓银丰项目管理有限公司      | 工程结算<br>审核费 | 15673     | 2024 年 12 月 4 日  |               |

|       |                  |                   |           |                  |  |
|-------|------------------|-------------------|-----------|------------------|--|
| 18    | 新疆东硕工程咨询有限公司     | 林地使用<br>技术服务<br>费 | 48000     | 2024 年 12 月 4 日  |  |
| 19    | 新疆天瑞有限责任会计师事务所   | 财务决算<br>审计费       | 7119      | 2024 年 12 月 16 日 |  |
| 20    | 乌鲁木齐中建广通勘察设计有限公司 | 设计费               | 12000     | 2024 年 12 月 17 日 |  |
| 合计（元） |                  |                   | 3914263.5 |                  |  |

#### 4.项目组织及管理情况

在项目组织上，形成了多层级、多部门协同的架构。由麦盖提县交通运输局牵头，负责项目的整体规划、统筹协调和监督指导。各项目成立专门的项目部，由项目负责人全面负责具体项目的实施，项目部下设工程技术组、质量安全组、财务组、物资组等职能小组，分工明确、各司其职。

工程技术组主要负责施工图纸的会审、施工方案的制定与优化、技术交底以及现场施工技术指导等工作，确保施工过程符合设计规范和技术要求。质量安全组承担着项目质量和施工安全的监管重任，严格按照相关标准和规范对工程质量进行检验，对施工现场的安全隐患进行排查和整改，保障施工质量和人员安全。财务组负责项目资金的管理和使用，按照资金预算和工程进度合理安排资金，确保资金专款专用、高效使用，并做好财务核算和报表编制工作。物资组则负责施工所需材料、设备的采购、验收、储存和发放等工作，保证材料和设备的质量和供应及时，满足施

工需求。同时，各项目组积极与当地乡镇政府、村委会沟通协调，争取地方支持，形成了上下联动、齐抓共管的良好局面。为确保各项目按时完成，制定了详细的施工进度计划，明确各阶段的施工任务和时间节点。项目部定期召开进度推进会，对照计划检查施工进度，分析滞后原因，并及时采取措施进行调整。对于进展顺利的项目，总结经验并推广；对于存在滞后风险的项目，加大资源投入，优化施工流程，确保项目按计划推进。质量管理贯穿项目始终，实行严格的质量责任制。从材料进场检验开始，对所有用于项目的材料，如沥青、砂砾、钢筋等，严格按照规范进行抽样检测，不合格的材料坚决不予使用。在施工过程中，实行旁站监理制度，对关键工序和重要部位进行全程监督，确保施工质量符合设计要求。

同时，建立了质量验收制度，分阶段对分项工程、分部工程进行验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。对于发现的质量问题，及时下达整改通知，限期整改，并对整改结果进行复查，直至符合质量标准。各项目的建设内容均包含路基工程、路面工程及交通安全设施工程等，通过严格的质量管理，保障了这些工程的质量。高度重视施工安全管理，建立健全安全管理制度和应急预案。对所有施工人员进行岗前安全培训，提高施工人员的安全意识和操作技能，特种作业人员必须持证上岗。施工现场设置明显的安全警示标志，配备充足的安全防护设施和消防器材。

定期开展安全检查和隐患排查活动，对施工现场的临时用电、机械设备运行、脚手架搭设等进行重点检查，发现安全隐患

立即整改。例如，在莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府路段修缮施工期间，对该路段进行封闭，有效避免了施工期间的交通安全事故。

## **（二）绩效目标**

### **1.年度总目标**

交通是区域发展的“血脉”，对于麦盖提县而言，构建内外畅通的交通网络更是打破发展壁垒、激活区域潜力的关键，通过系统性的公路升级改造工程，完善麦盖提县交通网络，从而加强麦盖提县与周边地区的联系，促进区域间的物资流通、文化交流和人员往来，推动形成优势互补、协同发展的格局，为麦盖提县融入更大范围的区域发展体系奠定坚实的交通基础。

### **2.阶段性目标**

在麦盖提县境内改造升级三段路程，共 39.75 公里，其中：（奇热木旦勒克村—阿亚克塔村 6.58 公里），（莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府 20.61 公里），（三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场 12.56 公里）。通过项目实施改善居民出行环境，提升道路行车的安全性、舒适性，促进麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。

### **3.具体绩效指标**

根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》文件（新财规〔2021〕13号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，设定绩效指标如下表：

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                         | 指标值             |
|-------|--------|------------------------------|-----------------|
| 产出指标  | 数量指标   | 奇热木旦勒克村—阿亚克塔村升级改造公路长度        | ≥6.58 公里        |
|       |        | 莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府升级改造公路长度 | ≥20.61 公里       |
|       |        | 三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场升级改造公路长度     | ≥12.56 公里       |
|       | 质量指标   | 项目验收合格率                      | =100%           |
|       | 时效指标   | 项目开工时间                       | 2024 年 3 月 12 日 |
|       |        | 项目完工时间                       | 2024 年 10 月 9 日 |
|       | 成本指标   | 工程节约率                        | 3%~8%           |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升道路行车的安全性、舒适性               | 提升              |
|       |        | 道路通车率                        | =100%           |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 沿线居民满意度                      | ≥95%            |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价依据、目的、对象、范围和时段

#### 1.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

- (2)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- (3)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；
- (4)《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)；
- (5)《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)；
- (6)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)；
- (7)《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)；
- (8)《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号)；
- (9)《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》(新财预〔2021〕49号)；
- (10)《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》(喀地财预〔2019〕18号)
- (11)《喀什地区委托第三方机构参与预算绩效管理暂行办法》(喀地财预〔2021〕5号)
- (12)《农村公路建设质量管理办法》交安监发〔2018〕152号；
- (13)中共中央 国务院印发《交通强国建设纲要》；
- (14)《农村公路建设管理办法》(中华人民共和国交通运

输部令 2018 年第 4 号)；

(15)《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》；

(16)《交通运输领域专项资金管理办法》；

(17)《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》财建〔2021〕50 号；

(18)《新疆维吾尔自治区农村公路条例》；

(19)《公路工程技术标准》；

(20)交通运输部关于印发《农村公路中长期发展纲要》的通知；

(21)《中华人民共和国公路法》；

(22)《公路工程竣（交）工验收办法》；

(23)其他资料等。

## 2.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，对财政项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进

项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 3.绩效评价对象

本次绩效评价的对象为 2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目，主要评价该项目的投入、产出及效益。

### 4.绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

### 5.绩效评价时段

本次绩效评价的时段为：2024 年 3 月至 2024 年 12 月。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### 1.绩效评价原则

（1）独立性原则：在评价工作中保持充分的第三方独立性，不受其他第三方不当干预。

（2）客观性原则：第三方机构应当按照协议（合同）约定事项开展绩效评价，实事求是地向委托方提供服务，以客观事实为依据，确保内容真实、数字准确和资料可靠。

（3）科学性原则。第三方机构应当履行必要评价程序，对原始资料进行核查验证，选择一种或多种方法进行对比分析，形成结论并出具评价报告。

（4）公正性原则：在评价过程中坚持公正、客观地反映实

际情况，不隐瞒、弄虚作假。

## 2.绩效评价指标体系

### （1）评价指标体系建立

根据项目特点，评价指标体系由定性分析与定量分析两部分组成。

#### ①定性分析

结合项目特点，对其非可量化评价部分，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的经济效益、社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

#### ②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

### （2）评价指标设置

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，以财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，在体系框架中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并根据项目实际情况在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。指标体系从决策、过程、产出、效果四个维度，综合考察项目的投入、管理、产出以及取得的成绩和效益，制定本项目的绩效评价指标体系，具体指标分值设置如

下：

①决策权重分值 20 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目资金分配是否科学、合理等情况。

②过程管理权重分值 20 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括预算资金到位情况、预算执行情况及资金使用合规性，项目组织管理制度建设、执行情况等内容。

③项目产出 40 分，该部分反映项目产出数量、产出质量、产出时效等的实现程度，是否促进了相关规划目标的实现。

④项目效益 20 分，该部分反映项目实施在社会效益方面产生了哪些积极影响，是否符合预期的目标以及相关群体对项目实施是否满意。

### **（3）计分原则**

对于能够通过数学公式或者比较法则准确计算出得分的指标项，采用计算结果作为这一项子指标得分。另外，由于大部分共性指标具有定性讨论的特点，在对其子指标项评价时不能依据准确的表达公式计算出得分。为此由评价人员根据访谈、问卷调查以及现场核查结果进行汇总、统计分析处理，得到这一子项指标的分数。具体过程，详见报告附件相关内容。

### **（4）结果判定**

在对该项目进行绩效评价的过程中：每类指标及其子指标分值给出了具体明细，各子指标项得分汇总后可得项目最终绩效评

价分数。为衡量本项目支出绩效目标完成情况的评价尺度，总分设置为 100 分，项目最终评价等级分为四级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、70 分以下为差。

### 3.绩效评价标准

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。根据本项目实际情况，本次绩效评价主要采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### 4.绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、标杆值管理法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法、标杆值管理法、文献法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

### （1）项目决策类指标评价方法

立项依据充分性：比较法和文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配，分析立项依据充分性。

立项程序规范性：比较法和文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法和因素分析法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法和因素分析法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：比较法和因素分析法，项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

### （2）项目过程类指标评价方法

资金到位率：比较法和因素分析法， $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100.00\%$ 。项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求，得4分；项目尚未完成，资金到位率小于100%且大于等于80%的得3分，资金到位率小于80%且大于等于60%的得2分，资金到位率小于60%的不得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法和因素分析法，项目完成且执行数控制在年度预算规模之内的，得分按照完成比例×该指标权重分值计算；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得3分，预算执行率小于80%且大于等于60%的得2分，预算执行率小于60%的不得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：比较法、文献法和因素分析法等，通过实地调研，检查项目资金使用情况，对比专项资金管理办法要求，分析资金使用合规性。

管理制度健全性：文献法、比较法和因素分析法等，通过查阅项目实施单位提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。评价要点：麦盖提县交通运输局是否按照政策要求，制定《2024年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目实施方案》，实施方案内容是否齐全，符合政策要求；是否制定详细的补贴流程审核流程及相关要点。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

### （3）项目产出类指标评价方法

比较法，是指通过对绩效目标与项目实施结果的比较，分析目标与结果的差距，并探究差距产生的原因，综合分析绩效目标实现程度。

#### （4）项目效益类指标评价方法

公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1.前期准备

麦盖提县财政局委托新疆高博有限责任公司作为专业第三方机构，高博所成立一名主评人及其他专业人员组成绩效评价工作小组，绩效评价项目小组人员安排如下表：

| 序号 | 姓名  | 职业资格   | 项目中的定位 | 工作职责                                       |
|----|-----|--------|--------|--------------------------------------------|
| 1  | 杨柳  | 注册会计师  | 质量控制   | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导。              |
| 2  | 何玉铨 | 注册会计师  | 项目主评人  | 负责项目中指标体系、工作方案、评价分析、绩效报告等重点工作的执行，评价工作底稿的审核 |
| 3  | 宋淋  | 中级会计职称 | 项目主审   | 负责资料搜集、整理及数据分析等，编制评价报告以及工作底稿。              |
| 4  | 张婉婷 | 初级会计职称 | 项目助理   | 负责资料搜集、整理及数据分析等，配合项目经理完成社会调研工作等。           |
| 5  | 樊海芳 | 初级会计职称 | 项目助理   | 负责资料搜集、整理及数据分析等，配合项目经理完成社会调研工作等。           |

本次项目的评价期间为 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 28 日，具体安排如下：

绩效评价准备阶段：2025 年 6 月 20 日——2025 年 6 月 25

日，组成绩效评价工作小组，研究制定绩效评价工作方案（包括绩效评价指标体系、资料清单等），征求财政局意见，将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发项目单位。

**绩效评价实施阶段：**2025 年 6 月 26 日——2025 年 7 月 1 日，绩效评价工作小组参照实施方案，具体组织实施项目绩效评价工作。财政局绩效股协助高博所催收各项目单位所需提供的资料数据，并解释说明有关情况，相关资料数据将直接影响最终评价结论。

**汇总评价报告阶段：**2025 年 7 月 2 日——2025 年 7 月 24 日，绩效评价工作小组编制绩效评价报告初稿，进行内部复核后，报财政局绩效股审核。

**报告意见反馈及沟通情况：**2024 年 7 月 24 日，我单位将《绩效评价报告意见反馈表》《2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目绩效评价报告（征求意见稿）》提交至麦盖提县财政局。麦盖提县财政局已反馈绩效评价报告的审核意见，反馈意见为无意见。

**专家评审：**2024 年 7 月 28 日，由麦盖提县财政局组织项目实施单位行业领域专家、绩效评价专家等开展报告评审工作，项目评价组对专家评审意见进行深入分析研判后，将采纳的意见用于评价报告，最终形成绩效评价报告定稿。

## **2.组织实施**

评价小组通过与麦盖提县财政局沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清

单，对项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结经验做法和存在的问题。

### 3.综合分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求麦盖提县交通运输局及麦盖提县财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。该项目基本达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下方面：

2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目，是一项兼具民生温度与发展深度的重要工程，其实施成效与潜在价值贯穿交通、经济、社会多个维度，既解决了当下的现实需求，也为长远发展奠定了坚实基础。

从核心成效来看，项目实现了“交通升级—经济激活—民生改善”的良性循环。在交通层面，通过对农村公路的扩容提质和

短板补齐，构建起内外畅通的交通网络。这种交通网络的升级，不仅是物理空间的连接，更是资源流动的“血管疏通”。

在经济社会价值层面，项目成为区域发展的“加速器”。对于农业而言，便捷的交通让农产品出村进城的运输成本降低、时效提升，助力特色农产品形成“田间到餐桌”的高效供应链；对于旅游业，畅通的路网让麦盖提县的自然与人文资源更易被外界感知，带动了乡村旅游的兴起；对于群众生活，出行时间的缩短、安全性的提升、舒适性的改善，直接转化为幸福感的增强——就医、上学、务工的便利度显著提高，农村与城镇的“心理距离”也因交通便利而逐步缩小。

2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目，作为当地响应国家交通强国建设和乡村振兴战略的重要举措，有着深刻的战略意义和实践价值。项目的实施完善了麦盖提交通网络，推动了乡村文化振兴和生态振兴，为实现乡村全面振兴奠定了坚实的交通基础。

经对 2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 97.2 分，绩效等级为“优”。具体得分情况见下表，《2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）：

2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目  
绩效评价评分汇总表

| 一级指标 | 标准分值  | 得分 | 得分率 |
|------|-------|----|-----|
| 决策指标 | 20.00 | 19 | 95% |

|      |        |      |       |
|------|--------|------|-------|
| 过程指标 | 20.00  | 19.2 | 96%   |
| 产出指标 | 40.00  | 39   | 97.5% |
| 效益指标 | 20.00  | 20   | 100%  |
| 合计   | 100.00 | 97.2 | 97.2% |

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。各指标详细得分情况如下所示：

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标        | 目标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 得分率    |
|---------------|---------------|-------------|-----|-------|----|----|--------|
| A 决策<br>(20分) | A1 项目立项 (7 分) | A11 立项依据充分性 | 充分  | 充分    | 4  | 4  | 100%   |
|               |               | A12 立项程序规范性 | 合规  | 合规    | 3  | 3  | 100%   |
|               | A2 绩效目标 (7分)  | A21 绩效目标合理性 | 合理  | 较合理   | 4  | 4  | 100%   |
|               |               | A22 绩效指标明确性 | 明确  | 明确    | 3  | 3  | 100%   |
|               | A3 资金投入 (6分)  | A31 预算编制科学性 | 科学  | 较科学   | 3  | 2  | 66.67% |
|               |               | A32 资金分配合理性 | 合理  | 合理    | 3  | 3  | 100%   |

|    |  |   |  |  |    |    |     |
|----|--|---|--|--|----|----|-----|
|    |  | 性 |  |  |    |    |     |
| 合计 |  |   |  |  | 20 | 19 | 95% |

## A1.项目立项

### A11 立项依据充分性

①根据中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》“全面推进‘四好农村路’建设，加快实施通村组硬化路建设，建立规范化可持续管护机制”以及交通运输部《农村公路中长期发展纲要》“打造平安农村路、美丽农村路，夯实农村公路交通安全基础，营造美丽宜人并具有文化氛围的农村交通出行环境”的文件要求，麦盖提县农村公路建设养护所积极响应上述文件政策，项目立项符合政策。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

②项目立项符合麦盖提县农村公路建设养护所主要职能中：“负责农村公路日常养护，实施农村公路养护工程和质量监督检查工作，组织实施养护工程的招投标、发包、质量评定和交工验收工作”的职能。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

③根据《新疆维吾尔自治区农村公路条例》第六条“县（市、区）人民政府应当按照有关规定将农村公路建设、养护、管理的资金和农村公路运营中政府所承担的资金纳入预算管理，并建立与农村公路发展相适应的稳定增长机制”，该项目支出资金安排符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

④经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。根据评

分标准，该指标不扣分，得1分。

综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分。

### A12 立项程序规范性

①麦盖提县农村公路建设养护所根据《新疆维吾尔自治区农村公路条例》文件精神，委托有资质的咨询公司编制项目建议书，并报发改委审批，项目按规定程序申请设立。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

②根据《新疆维吾尔自治区农村公路条例》“农村公路建设项目设计文件由县（市、区）人民政府交通运输主管部门审批”《公路工程技术标准》“省道需符合三级及以上公路设计标准，农村公路县道不低于三级”，经查看项目可行性研究报告及实施方案，符合上述政策文件要求，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

③依据《政府投资条例》，政府投资项目必须开展可行性研究，作为项目决策的核心，麦盖提县农村公路建设养护所委托新疆广域建筑设计院编制《项目可行性研究报告》新疆广域建筑设计院在接到委托后，组建了专业团队，团队成员涵盖道路工程、交通规划、经济分析、环境评估等多个领域的资深专家。他们深入麦盖提县进行实地调研，详细勘察地形地貌、地质条件，充分收集沿线的人口分布、交通流量、产业布局等基础数据，在完成充分的实地调研和数据收集后精心编制《项目可行性研究报告》并报发改委审批，依据评分标准，该指标不扣分，得1分。

综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。

## A2.绩效目标

### A21 绩效目标合理性

①麦盖提县农村公路建设养护所根据《喀什地区项目支出绩效目标设置指引》设定了《2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目绩效目标表》，并提交麦盖提县财政局绩效评价股进行审核。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

②从绩效目标的设定来看，其紧密围绕项目实际工作内容展开，项目的核心目标是改建奇热木旦勒克村—阿亚克塔村路段 6.58 公里农村公路、改建莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府路段 20.61 公里农村公路、改建三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场路段 12.56 公里农村公路，这与实际的道路建设工作内容直接对应。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

③项目的实施能提升道路行车的安全性、舒适性，减少交通拥堵和事故率，改善居民出行条件，与新疆农村公路建设领域的正常业绩水平高度契合。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

④从项目预算投资额的构成来看，其是根据各项实际工作内容精准测算得出的，项目三个标段均编制了投资概算表，发改委在审批过程中，对预算投资额与实际工作内容的匹配性进行严格审查，通过对比各项工作的工程量与对应的资金安排，评估资金是否充足且无浪费，确保预算既不会因资金不足影响工作开展，也不会出现资金闲置的情况。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。综上，该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

### A22 绩效指标明确性

①根据该单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 11 个，定量指标 9 个，定性指标 2 个，指标量化率为 81.81%，量化率达 70%以上。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

②该《项目绩效目标申报表》中，改建奇热木旦勒克村—阿亚克塔村路段 6.58 公里农村公路、改建莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府路段 20.61 公里农村公路、改建三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场路段 12.56 公里农村公路，项目绩效目标清晰可衡量，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

③项目的绩效目标与项目目标任务数存在明确且具体的对应关系，每项目标任务的设定都是为了支撑绩效目标的实现，形成“任务量化—目标落地”的闭环逻辑，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

### A3.资金投入

#### A31 预算编制科学性

①预算编制以项目目标任务数为核心依据，通过实地调研获取的一手数据确保测算精准性。例如，在安全性提升任务中，30 公里波形防护栏的预算，是根据新疆本地防护栏采购单价（含安装费）、每公里用量（约 200 米 / 公里）及运输成本（从喀什市供应商到项目现场的每吨公里运费）核算得出；交通安全标志的预算，则参考了近三年新疆农村公路同类标志的招标均价，并

考虑了麦盖提县沙漠地区运输难度带来的 5% 溢价。舒适性提升任务中，沥青混凝土路面的预算编制，依托地质勘察数据确定基层、面层厚度（基层 30cm 戈壁料、面层 5cm 沥青），结合当地砂石料、沥青、运输费的实时市场价，按 “材料用量 × 单价 + 机械租赁费 + 人工费” 的公式精准测算。项目预算编制以目标任务为纲、以实际数据为基、以专家评审为盾，通过 “量价分离、对标测算、风险预留” 的科学方法，实现了预算与项目需求的精准匹配，为项目顺利实施提供了坚实的资金保障。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

②麦盖提县农村公路建设项目预算额度的测算依据充分，每一项费用的确定都建立在扎实的数据采集、行业标准参考和地域实际情况分析之上，确保额度精准且符合项目需求，路基工程费用结合《新疆公路工程预算定额》测算得出，路面工程费用根据沥青混凝土市场报价得出，交通安全设施费用根据《农村公路安全设施指导价》得出。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

③项目安排资金 2464.56 万元，投资概算 3149.6 万元，与实际不符，根据评分标准，该指标扣 1 分，得 0 分。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 2 分。

### A32 资金分配合理性

①预算资金分配严格依据《项目投资概算表》展开，依据概算表 “任务进度与资金占比同步” 的原则，实现整体资金节奏与概算规划的精准匹配。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

②资金分配与各分项工程的体量规模严格挂钩，资金分配的

每一项数据都可追溯至投资概算表的测算逻辑，形成“概算—预算—分配”的完整链条。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。

（二）项目过程情况

项目管理指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.2分，得分率为96%。各指标详细得分情况如下所示：

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标        | 目标值  | 实际完成值 | 权重 | 得分   | 得分率    |
|---------------|---------------|-------------|------|-------|----|------|--------|
| B 过程<br>(20分) | B1 资金管理（12 分） | B11 资金到位率   | 100% | 100%  | 4  | 4    | 100%   |
|               |               | B12 预算执行率   | 100% | 100%  | 4  | 4    | 100%   |
|               |               | B13 资金使用合规性 | 合规   | 合规    | 4  | 4    | 100%   |
|               | B2 组织实施（8分）   | B21 管理制度健全性 | 健全   | 健全    | 2  | 2    | 100%   |
|               |               | B22 制度执行有效性 | 有效   | 较有效   | 6  | 5.2  | 86.67% |
| 合计            |               |             |      |       | 20 | 19.2 | 96%    |

B1 资金管理

B11 资金到位率

项目投资2464.56万元，资金来源为车辆购置税资金和县级配套资金，截至2024年12月31日，实际到位资金2464.56万

元，资金到位率 100%，根据评分标准，该指标不扣分，得 4 分。

### **B12 预算执行率**

项目已全部完工并通过验收，截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 2464.56 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标不扣分，得 4 分。

### **B13 资金使用合规性**

①2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目在资金使用过程中，始终严格坚守合规性原则，全面契合国家财经法规、财务管理制度以及相关专项资金管理办法的各项规定，符合《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《交通运输局财务管理制度》《交通运输领域专项资金管理办法》要求，每一笔资金的流动都做到了有法可依、有章可循，坚决杜绝任何违反国家宏观财经纪律的行为，确保资金在法律框架内规范运作。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

②项目资金的拨付有着完整且严密的审批程序和手续，形成了一套闭环管理流程。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

③经核查国库集中支付凭证、银行流水、合同等凭证，项目资金全部用于 2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

④经对项目合同、验收报告、审计报告、国库集中支付凭证、支付明细表等财务资料现场查验，确认项目资金已全部用于 2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目，未发现资金被挪用、挤占或违规使用等情况。通过对支付明细表与银行流水的

交叉比对，未发现资金被转入个人账户、非项目合作单位账户或用于购置办公设备、发放福利等非工程支出的情况，资金的“专款专用”得到了严格执行。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

## **B2.组织实施**

### **B21 管理制度健全性**

①麦盖提县农村公路建设养护所依据国家及自治区关于农村公路建设的政策要求、项目可行性研究报告及前期论证结果，制定了《2024年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目实施方案》。该《方案》作为项目实施的行动指南，全面覆盖项目建设的各关键环节，为项目有序推进提供了明确指引。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

②麦盖提县农村公路建设养护所作为麦盖提县交通运输局的下属机构，在项目与财务管理方面具有自身的特点。目前，该养护所尚未单独制定项目和财务管理制度，而是参照麦盖提县交通运输局的相关制度执行。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

### **B22 制度执行有效性**

①三个路段已全部完工并通过验收，其中三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场路段计划改建农村公路14.88公里，实际完成12.56公里，项目未见变更手续和签证单。根据评分标准，该指

标扣 0.1 分，得 0.9 分。

②经查验项目验收报告、验收单，施工单位、建设单位、监理单位、设计单位均签字盖章，但是未注明具体日期，在麦盖提县普通省道及农村公路建设项目推进进程中，三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场路段水土保持方案未经批准而开工建设，根据评分标准，该指标扣 0.4 分，得 0.6 分。

③项目完工通过验收后，施工单位提交了项目竣工结算资料，建设单位委托造价咨询公司对资料完整性进行核查，并对工程量复核，出具工程结算审核报告。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

④《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》规定“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在 3 个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过 2 个月，大型项目不得超过 6 个月”，经评价小组实地查看发现，奇热木旦勒克村-阿亚克塔村工程未编制竣工财务决算，根据评分标准，该指标扣 0.3 分，得 0.7 分。

⑤经评价小组现场查验，项目合同、验收报告、支付凭证等材料齐全并及时归档，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

⑥各项目成立专门的项目部，由项目负责人全面负责具体项目的实施，项目部下设工程技术组、质量安全组、财务组、物资组等职能小组，分工明确、各司其职。根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

综上所述，本指标满分为 6 分，根据评分标准得 5.4 分。

### （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 39 分，得分率为 97.5%。项目效果指标的得分情况如下所示：

| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标                             | 目标值      | 实际完成值   | 权重  | 得分  | 得分率  |
|--------------|--------------|----------------------------------|----------|---------|-----|-----|------|
| C产出<br>(40分) | C1 产出数量（15分） | C11 奇热木旦勒克村—阿克塔村升级改造公路长度         | ≥6.58公里  | 6.58公里  | 5   | 5   | 100% |
|              |              | C12 莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府升级改造公路长度 | ≥20.61公里 | 20.61公里 | 5   | 5   | 100% |
|              |              | C13 三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场升级改造公路长度     | ≥12.56公里 | 12.56公里 | 5   | 5   | 100% |
|              | C2 产出质量（5分）  | C21 项目验收合格率                      | =100%    | =100%   | 5   | 5   | 100% |
|              | C3 产出时效（5分）  | C31 项目开工时间                       | 100%     | 60%     | 2.5 | 1.5 | 60%  |
|              |              | C32 项目完工时间                       | 100%     | 100%    | 2.5 | 2.5 | 100% |

|    |             |          |       |      |    |    |       |
|----|-------------|----------|-------|------|----|----|-------|
|    | C4产出成本（15分） | C41工程节约率 | 3%~8% | 6.6% | 15 | 15 | 100%  |
| 合计 |             |          |       |      | 40 | 39 | 97.5% |

## C1 产出数量

### C11 奇热木旦勒克村—阿亚克塔村升级改造公路长度

经评价小组现场查看，并结合《奇热木旦勒克村—阿亚克塔村安全生命防护工程项目验收报告》《奇热木旦勒克村—阿亚克塔村安全生命防护工程竣工结算审核报告》，项目实际完成 6.58 公里农村公路改造任务。根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

### C12 莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府升级改造公路长度

经评价小组现场查看，并结合《莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府大中修工程项目验收报告》《莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府大中修工程竣工结算审核报告》，项目实际完成 20.61 公里农村公路改造任务。根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

### C13 三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场升级改造公路长度

经评价小组现场查看，并结合《三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场道路建设工程项目验收报告》《三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场道路建设工程项目竣工结算审核报告》，项目实际完成 12.56 公里农村公路改造任务。根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

## C2 产出质量

### C21 项目验收合格率

在麦盖提县交通运输局的组织下,麦盖提县农村公路建设养护所联合施工单位、监理单位、设计单位对项目进行验收,经验收组综合评定,建设项目质量等级为合格,通过验收。根据评分标准,该指标不扣分,得 5 分。各子项目具体得分如下:

| 子项目名称 | 麦盖提县 2024 年<br>奇热木旦勒克村-<br>阿亚克塔村安全<br>生命防护工程项<br>目 | 2024 年莎车县城—阿扎提巴<br>格乡—库木库萨尔乡政府(麦<br>盖提境内)大中修工程项目 |           |           | 麦盖提县 2024 年<br>三岔河护林点-<br>胡杨林场-恰斯<br>团场道路建设工<br>程项目 |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 合同段   |                                                    | 第一合<br>同段                                        | 第二合<br>同段 | 第三合<br>同段 |                                                     |
| 得分    | 87.74                                              | 89.12                                            | 88.9      | 86.1      | 85.55                                               |
| 质量等级  | 合格                                                 | 合格                                               | 合格        | 合格        | 合格                                                  |

### C3 产出时效

#### C31 项目开工时间

经查看项目验收报告和开工报告,奇热木旦勒克村—阿亚克塔村路段和三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场路段计划开工日期与实际开工日期一致,莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府路段第一合同段比计划晚 8 天开工,第二合同段和第三合同段晚于计划 1 天开工,根据评分标准,该指标扣 1 分,得 1.5 分。

#### C32 项目完工时间

经查看项目验收报告和完工报告，三个路段实际完工时间与计划保持一致，施工单位按照工程计划施工，三个路段在并行施工中既保持各自节奏，又能协同推进，最终实现“每个路段按计划完工，整体项目如期交付”的目标，与子项目组的精细化管理形成呼应，共同构筑项目成功的基石。根据评分标准，该指标不扣分，得 2.5 分。

C4 产出成本

C41 工程节约率

项目投资概算 3149.6 万元，实际结算价为 2942.61 万元，工程节约率=（3149.6-2942.61）/3149.6×100%=6.6%，根据评分标准，该指标不扣分，得 15 分。各子项目具体明细如下：

| 子项目名称                                    | 投资概算（万元） | 实际结算价（万元） | 工程节约率   |
|------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 麦盖提县 2024 年奇热木旦勒克村-阿亚克塔村安全生命防护工程项目       | 395      | 362. 51   | 8. 23%  |
| 2024 年莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府（麦盖提境内）大中修工程项目 | 2280     | 2171. 72  | 4. 75%  |
| 麦盖提县 2024 年三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场道路建设工程项目      | 474. 6   | 408. 38   | 13. 95% |
| 合计                                       | 3149. 6  | 2942. 61  | 6. 6%   |

#### （四）项目效益情况

项目效益类指标由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目效益指标的得分情况如下所示：

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标                     | 三级指标         | 目标值   | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 得分率  |
|----------|------------------------------|--------------|-------|-------|----|----|------|
| D效益(20分) | D1社会<br>效益<br>指标(10<br>分)    | D11提高日常出行便利性 | 提高    | 提高    | 5  | 5  | 100% |
|          |                              | D12道路通车率     | =100% | 100%  | 5  | 5  | 100% |
|          | D2满<br>意度<br>指标<br>(10<br>分) | D21沿线居民满意度   | ≥95%  | 100%  | 10 | 10 | 100% |

#### D1 社会效益指标

#### D11 提高日常出行便利性

根据满意度调查问卷结果显示，“新修建的公路对您的日常出行便利性有什么影响”回答“极大提高”的人数 197 人，回答“有所提高”的人数 3 人，合计 200 人，占总调查样本的 100%，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

## **D12 道路通车率**

经查看项目验收报告，奇热木旦勒克村—阿亚克塔村路段 6.58 公里，莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府路段 20.61 公里，三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场路段 12.56 公里，以上三段合计 39.75 公里农村公路已全部通过验收，具备通车条件，占总施工里程的 100%，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

## **D2 满意度指标**

### **D21 沿线居民满意度**

本次调研过程中，实际发放问卷 200 份，回收问卷 200 份，问卷回收率为 100%，有效问卷 200 份，有效回收率 100%，沿线居民调研问卷总体满意度为 100%。根据评分标准，该指标不扣分，得 10 分。

## **五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1.科学规划引领，精准定位需求。在项目筹备初期，麦盖提县交通运输局秉持“乡村振兴、交通先行”的理念，开展了深入且全面的调研工作。一方面，对县域内现有公路网络进行摸底，详细掌握道路的里程、路况、使用年限、交通流量等基础数据，精准识别出需要升级改造的路段。例如，通过对省道交通流量的长期监测，发现部分路段在农产品运输旺季时拥堵严重，急需拓宽或优化路线。另一方面，积极深入乡村，与当地居民、村“两委”班子、乡镇企业负责人等展开交流，广泛收集群众对农村公

路建设的期望与诉求。基于大量实地调研，结合麦盖提县的经济发展规划、产业布局以及人口分布情况，制定出具有前瞻性与针对性的公路建设规划，明确了普通省道升级与农村公路新建、改建的重点方向，为项目顺利开展奠定坚实基础。

2.建立严格质量监管体系，麦盖提县成立了专门的公路建设质量监督小组，成员涵盖交通局专业技术人员、第三方质量检测机构专家等。从项目招投标阶段开始介入，严格审查施工单位的资质、过往业绩以及施工方案的合理性。在施工过程中，实行全过程、全方位的监督。监督小组定期巡查施工现场，对每一道施工工序进行严格把控，要求施工单位必须按照设计标准和施工规范进行操作。例如，在路基施工时，对填土的压实度、平整度进行高频次检测，不达标的坚决返工处理。同时，建立质量举报制度，鼓励群众参与监督，一旦发现质量问题，及时反馈处理，确保工程质量始终处于可控状态。

### 3.落实生态保护措施

在施工过程中，要求施工单位严格落实各项生态保护措施。对施工区域周边的植被进行临时防护，避免施工过程中造成不必要的损毁。在取土、弃土场设置方面，进行合理规划，采取防护和绿化措施，防止水土流失。同时，加强对施工人员的生态保护宣传教育，提高其环保意识，使其在施工过程中自觉践行生态保护理念，确保公路建设与生态环境保护协调共进。

## （二）存在的问题及原因分析

1.奇热木旦勒克村—阿亚克塔村工程在竣工验收通过后未

编制竣工财务决算。《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》规定“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月”，经评价小组实地查看发现，奇热木旦勒克村—阿亚克塔村工程未编制竣工财务决算。

2.在麦盖提县普通省道及农村公路建设项目推进进程中，三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场路段水土保持方案未经批准而开工建设。该项目于2024年5月24日正式开工，但2024年7月24日才取得《麦盖提县2024年小修养护工程项目水土保持行政许可承诺书》（麦水保承〔2024〕36号）。上述做法不符合《中华人民共和国水土保持法》第二十六条“依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得开工建设”的规定。

## **六、有关建议**

（一）定期组织财务、工程人员学习《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等法规，及决算编制实务（如待摊投资分摊方法、资产价值确认标准），建立“老带新”机制，由有经验的人员指导新手，减少因能力不足导致的拖延，及时编制竣工财务决算。

（二）主管部门要加大监督检查频率，从水土保持方案实施情况、水土保持设施建设进度与质量等方面进行全面监管。建立

长效预防机制，在项目立项、规划等前期阶段，就加强对建设单位的指导与提醒，明确水土保持方案审批的重要性及流程，确保新建项目严格遵守水土保持法律法规，依法依规推进建设。

## **七、绩效评价结果应用建议**

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为该单位次年同类领域项目安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。该项目绩效评价结果为“优”，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，在编制次年该预算单位同类型项目支出时，可对符合相关要求的同一投向领域项目优先安排预算。

## **八、其他需要说明的问题**

### **（一）关于评价责任的说明**

评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

### **（二）本次绩效评价的局限性**

1.评价组本着严谨客观的态度完成绩效评价工作，从前期调研、方案设计、数据采集到报告撰写，我们尽量做到科学和全面，但鉴于种种因素，本次评价在指标设计上可能仍存在一定的局限性。

2.部分末级指标是在相关单位提供的评价资料的基础上分析得出的，其可靠性取决于项目单位提供的资料真实性、有效性

和正确性，同时也受绩效评价工作人员专业判断能力的限制，可能会对评价结论产生一定影响。

3.数据问题是评价科学性和客观性的灵魂，本次评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会出现一定的偏差。

4.调查所搜集的证据资料由麦盖提县交通运输局提供，对资料真实性、合法性负责，并承担相应的法律责任。

5.本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对相关单位财务情况发表的审计意见。

附件 1:2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目绩效评价  
评价指标综合评分表

附件 2：调查问卷结果分析报告

附件 3：基础信息表

附件 4：访谈记录

附件 5：现场勘查照片

附件 1:2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目绩效评价指标综合评分表

| 一级指标      | 二级指标        | 三级指标            | 指标解释                                          | 分值 | 评价标准                                                                                                                                                                                                                       | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目标值 | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率  |
|-----------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|
| A 决策（20分） | A1 项目立项（7分） | A11 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 4  | <b>评价要点：</b><br>①项目立项是否符合中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》、交通运输部《农村公路中长期发展纲要》政策文件要求（1分）；<br>②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；<br>③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；<br>④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。<br>以上四项中，符合则得满分，否则扣除相应分数，扣完为止。 | ①根据中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》“全面推进‘四好农村路’建设，加快实施通村组硬化路建设，建立规范化可持续管护机制”以及交通运输部《农村公路中长期发展纲要》“打造平安农村路、美丽农村路，夯实农村公路交通安全基础，营造美丽宜人并具有文化氛围的农村交通出行环境”的文件要求，麦盖提县农村公路建设养护所积极响应上述文件政策，项目立项符合政策。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。<br>②项目立项符合麦盖提县农村公路建设养护所主要职能中：“负责农村公路日常养护，实施农村公路养护工程和质量监督检查工作，组织实施养护工程的招投标、发包、质量评定和交工验收工作”的职能。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。<br>③根据《新疆维吾尔自治区农村公路条例》第六条“县（市、区）人民政府应当按照有关规定将农村公路建设、养护、管理的资金和农村公路运营中政府所承担的资金纳入预算管理，并建立与农村公路发展相适应的稳定增长机制”，该项目支出资金安排符合 | 充分  | 充分    | 4    | 100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 指标解释                                | 分值 | 评价标准                                                                                                                                                                      | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目标值 | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率  |
|------|------|-----------------|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|
|      |      |                 |                                     |    |                                                                                                                                                                           | 中央、地方事权支出责任划分原则。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。<br>④经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。<br>综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |      |      |
|      |      | A12 立项程序规范性(3分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3  | <b>评价要点:</b><br>①项目是否按照规定的程序申请设立(1分);<br>②审批文件、材料是否符合《新疆维吾尔自治区农村公路条例》《公路工程技术标准》等相关文件政策要求(1分);<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。<br>以上三项中,符合则得满分,否则扣除相应分数,扣完为止。 | ①麦盖提县农村公路建设养护所根据《新疆维吾尔自治区农村公路条例》文件精神,委托有资质的咨询公司编制项目建议书,并报发改委审批,项目按规定程序申请设立。根据评分标准,该指标不扣分,得1分。<br>②根据《新疆维吾尔自治区农村公路条例》“农村公路建设项目设计文件由县(市、区)人民政府交通运输主管部门审批”《公路工程技术标准》“省道需符合三级及以上公路设计标准,农村公路县道不低于三级”,经查看项目可行性研究报告及实施方案,符合上述政策文件要求,根据评分标准,该指标不扣分,得1分。<br>③依据《政府投资条例》,政府投资项目必须开展可行性研究,作为项目决策的核心,麦盖提县农村公路建设养护所委托新疆广域建筑设计院编制《项目可行性研究报告》新疆广域建筑设计院在接到委托后,组建了专业团队,团队成员涵盖道路工程、交通规划、经济分析、环境评估等多个领域的资深专家。他们深入麦盖提县进行实地调研,详细勘察地形地貌、地质条件,充分收集 | 合规  | 合规    | 3    | 100% |

| 一级指标 | 二级指标                   | 三级指标                       | 指标解释                                               | 分值 | 评价标准                                                                                                                                                                               | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目标值 | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率  |
|------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|
|      |                        |                            |                                                    |    |                                                                                                                                                                                    | 沿线的人口分布、交通流量、产业布局等基础数据，在完成充分的实地调研和数据收集后精心编制《项目可行性研究报告》并报发改委审批，依据评分标准，该指标不扣分，得1分。<br>综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |      |      |
|      | A2<br>绩效<br>目标<br>(7分) | A21<br>绩效<br>目标<br>合理性(4分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4  | <b>评价要点:</b><br>①项目是否有绩效目标(1分);<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分);<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分);<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。<br>以上四项中,符合则得满分,否则扣除相应权重的100%、80%、60%、40%、20%的分值,扣完为止。 | ①麦盖提县农村公路建设养护所根据《喀什地区项目支出绩效目标设置指引》设定了《2024年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目绩效目标表》,并提交麦盖提县财政局绩效评价股进行审核。根据评分标准,该指标不扣分,得1分。<br>②从绩效目标的设定来看,其紧密围绕项目实际工作内容展开,项目的核心目标是改建奇热木旦勒克村—阿亚克塔村路段6.58公里农村公路、改建莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府路段20.61公里农村公路、改建三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场路段12.56公里农村公路,这与实际的道路建设工作内容直接对应。根据评分标准,该指标不扣分,得1分。<br>③项目的实施能提升道路行车的安全性、舒适性,减少交通拥堵和事故率,改善居民出行条件,与新疆农村公路建设领域的正常业绩水平高度契合。根据评分标准,该指标不扣分,得1分。<br>④从项目预算投资额的构成来看,其是根据各项实际工作内容精准测算得出的,项目三个标段均编制了投资概算表,发改委在审 | 合理  | 合理    | 4    | 100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释                                           | 分值 | 评价标准                                                                                                                                  | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目标值 | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率  |
|------|------|--------------------|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|
|      |      |                    |                                                |    |                                                                                                                                       | 批过程中,对预算投资额与实际工作内容的匹配性进行严格审查,通过对比各项工作的工程量与对应的资金安排,评估资金是否充足且无浪费,确保预算既不会因资金不足影响工作开展,也不会出现资金闲置的情况。根据评分标准,该指标不扣分,得1分。综上,该指标满分4分,根据评分标准得4分。                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |      |      |
|      |      | A22<br>绩效指标明确性(3分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3  | <b>评价要点:</b><br>①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);<br>②项目绩效目标的指标值是否清晰、可衡量(1分);<br>③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数是否相对应(1分);<br>以上三项中,符合则得满分,否则扣除相应分数,扣完为止。 | ①根据该单位年初设置的《项目支出绩效目标表》,得出如下结论:本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系,共设置一级指标4个,二级指标6个,三级指标11个,定量指标9个,定性指标2个,指标量化率为81.81%,量化率达70%以上。根据评分标准,该指标不扣分,得1分。<br>②该《项目绩效目标申报表》中,改建奇热木旦勒克村—阿亚克塔村路段6.58公里农村公路、改建莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府路段20.61公里农村公路、改建三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场路段12.56公里农村公路,项目绩效目标清晰可衡量,根据评分标准,该指标不扣分,得1分。<br>③项目的绩效目标与项目目标任务数存在明确且具体的对应关系,每项目标任务的设定都是为了支撑绩效目标的实现,形成“任务量化—目标落地”的闭环逻辑,根据评分标准,该指标不扣 | 明确  | 明确    | 3    | 100% |

| 一级指标 | 二级指标                | 三级指标                | 指标解释                                                         | 分值 | 评价标准                                                                                                                        | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目标值 | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率    |
|------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------|
|      |                     |                     |                                                              |    |                                                                                                                             | 分，得 1 分。<br>综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |      |        |
|      | A3<br>资金投入<br>(6 分) | A31<br>预算编制科学性(3 分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3  | <b>评价要点:</b><br>①预算编制是否经过科学论证(1 分);<br>②预算额度是否测算依据充分,按照标准编制(1 分);<br>③资金额度是否与年度目标是否相适应(1 分);<br>以上三项中,符合则得满分,否则扣除相应分数,扣完为止。 | ①预算编制以项目目标任务数为核心依据,通过实地调研获取的一手数据确保测算精准性。例如,在安全性提升任务中,30 公里波形防护栏的预算,是根据新疆本地防护栏采购单价(含安装费)、每公里用量(约 200 米 / 公里)及运输成本(从喀什市供应商到项目现场的每吨公里运费)核算得出;交通安全标志的预算,则参考了近三年新疆农村公路同类标志的招标均价,并考虑了麦盖提县沙漠地区运输难度带来的 5% 溢价。舒适性提升任务中,沥青混凝土路面的预算编制,依托地质勘察数据确定基层、面层厚度(基层 30cm 戈壁料、面层 5cm 沥青),结合当地砂石料、沥青、运输费的实时市场价,按“材料用量 × 单价 + 机械租赁费 + 人工费”的公式精准测算。项目预算编制以目标任务为纲、以实际数据为基、以专家评审为盾,通过“量价分离、对标测算、风险预留”的科学方法,实现了预算与项目需求的精准匹配,为项目顺利实施提供了坚实的资金保障。根据评分标准,该指标不扣分,得 1 分。<br><br>②麦盖提县农村公路建设项目预算额度的测算依据充分,每一项费用的确定都建立在扎实的数据采集、行业标准参考和地域实际情况分析之上,确保额度精准且符合项目需求,路基工程费用结 | 科学  | 较科学   | 2    | 66.67% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释                                                       | 分值 | 评价标准                                                                                                                   | 评分过程                                                                                                                                                                                                  | 目标值 | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率  |
|------|------|--------------------|------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|
|      |      |                    |                                                            |    |                                                                                                                        | 合《新疆公路工程预算定额》测算得出，路面工程费用根据沥青混凝土市场报价得出，交通安全设施费用根据《农村公路安全设施指导价》得出。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。<br>③项目安排资金2464.56万元，投资概算3149.6万元，与实际不符，根据评分标准，该指标扣1分，得0分。<br>综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得2分。                              |     |       |      |      |
|      |      | A32<br>资金分配合理性(3分) | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 3  | <b>评价要点：</b><br>①预算资金分配依据是否充分（1分）；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位实际相适应（2分）。<br>以上两项，符合得满分，否则扣除相应权重的100%、80%、60%、40%、20%的分值，扣完为止。 | ①预算资金分配严格依据《项目投资概算表》展开，依据概算表“任务进度与资金占比同步”的原则，实现整体资金节奏与概算规划的精准匹配。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。<br>②资金分配与各分项工程的体量规模严格挂钩，资金分配的每一项数据都可追溯至投资概算表的测算逻辑，形成“概算—预算—分配”的完整链条。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。<br>综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。 | 合理  | 合理    | 3    | 100% |

| 一级指标          | 二级指标             | 三级指标          | 指标解释                                    | 分值 | 评价标准                                                                                                                                 | 评分过程                                                                                          | 目标值  | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率  |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|
| B 过程<br>(20分) | B1 资金管理<br>(12分) | B11 资金到位率(4分) | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的保障程度。 | 4  | <b>评价要点:</b><br>资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%,项目完成,得分按照完成比例×该指标权重分值计算;项目尚未完成,资金到位率小于100%且大于等于80%的得3分,资金到位率小于80%且大于等于60%的得2分,资金到位率小于60%的不得分。 | 项目投资为2464.56万元,资金来源为车辆购置税资金和县级配套资金,截至2024年12月31日,实际到位资金2464.56万元,资金到位率100%,根据评分标准,该指标不扣分,得4分。 | 100% | 100%  | 4    | 100% |
|               |                  | B12 预算执行率(4分) | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。         | 4  | <b>评价要点:</b><br>执行率=执行数/到位数×100%,项目完成,得分按照完成比例×该指标权重分值计算;项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于80%的得3分,预算执行率小于80%且大于等于60%的得2分,预算执行率小于60%的不得分。       | 项目已全部完工并通过验收,截至2024年12月31日,项目实际支出2464.56万元,预算执行率100%,根据评分标准,该指标不扣分,得4分。                       | 100% | 100%  | 4    | 100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释                                      | 分值 | 评价标准                                                                                                                                                                                        | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目标值 | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率  |
|------|------|--------------------|-------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|
|      |      | B13<br>资金使用合规性(4分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4  | <b>评价要点:</b><br>①项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分);<br>②项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);<br>③项目资金的使用是否符合项目预算批复规定的用途(1分);<br>④项目资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分);<br>以上四项中,符合则得满分,否则扣除相应分数,扣完为止。 | ①2024年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目在资金使用过程中,始终严格遵守合规性原则,全面契合国家财经法规、财务管理制度以及相关专项资金管理办法的各项规定,符合《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《交通运输局财务管理制度》《交通运输领域专项资金管理办法》要求,每一笔资金的流动都做到了有法可依、有章可循,坚决杜绝任何违反国家宏观财经纪律的行为,确保资金在法律框架内规范运作。根据评分标准,该指标不扣分,得1分。<br>②项目资金的拨付有着完整且严密的审批程序和手续,形成了一套闭环管理流程。根据评分标准,该指标不扣分,得1分。<br>③经核查国库集中支付凭证、银行流水、合同等凭证,项目资金全部用于2024年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目。根据评分标准,该指标不扣分,得1分。<br>④经对项目合同、验收报告、审计报告、国库集中支付凭证、支付明细表等财务资料现场查验,确认项目资金已全部用于2024年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目,未发现资金被挪用、挤占或违规使用等情况。通过对支付明细表与银行流水的交叉比对,未发现资金被转入个人账户、非项目合作单位账户或用于购置办公设备、发放福利等非工程支出的情况,资金的“专款专用”得到了严格执行。根据评分标准,该指标不扣分,得1分。 | 合规  | 合规    | 4    | 100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评价标准 | 评分过程                         | 目标值 | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率 |
|------|------|------|------|----|------|------------------------------|-----|-------|------|-----|
|      |      |      |      |    |      | 综上所述，本指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。 |     |       |      |     |

| 一级指标 | 二级指标                   | 三级指标               | 指标解释                                               | 分值 | 评价标准                                                                                                                                                                             | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目标值 | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率    |
|------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------|
|      | B2<br>组织<br>实施<br>(8分) | B21<br>管理制度健全性(2分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 2  | <b>评价要点:</b><br>①麦盖提县农村公路建设养护所是否按照政策要求,制定《2024年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目实施方案》,实施方案内容是否齐全,符合政策要求(1分);<br>②是否有制定或参照上级单位项目、财务管理制度(1分);<br>以上两项,符合得满分,否则扣除相应权重的100%、80%、60%、40%、20%的分值,扣完为止。 | ①麦盖提县农村公路建设养护所依据国家及自治区关于农村公路建设的政策要求、项目可行性研究报告及前期论证结果,制定了《2024年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目实施方案》。该《方案》作为项目实施的行动指南,全面覆盖项目建设的各环节,为项目有序推进提供了明确指引。根据评分标准,该指标不扣分,得1分。<br>②麦盖提县农村公路建设养护所作为麦盖提县交通运输局的下属机构,在项目与财务管理方面具有自身的特点。目前,该养护所尚未单独制定项目和财务管理制度,而是参照麦盖提县交通运输局的相关制度执行。根据评分标准,该指标不扣分,得1分。<br>综上所述,本指标满分为2分,根据评分标准得2分。 | 健全  | 健全    | 2    | 100%   |
|      |                        | B22<br>制度执行有效性(6分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效                    | 6  | <b>评价要点:</b><br>①三个路段施工单位是否按照图纸进行施工,完全按图施工或按要求进行变更得满分,若发现一处未按图纸施工或随意进行变更扣0.1分,扣完为止(1分);                                                                                          | ①三个路段已全部完工并通过验收,三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场路段计划改建农村公路14.88公里,实际完成12.56公里,项目未见变更手续和签证单。根据评分标准,该指标扣0.1分,得0.9分。<br>②经查验项目验收报告、验收单,施工单位、建设单位、监理单位、设计单位均签字盖章,但是未注明具体日期,在麦盖提县普                                                                                                                                       | 有效  | 较有效   | 5.2  | 86.67% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释  | 分值 | 评价标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目标值 | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率 |
|------|------|------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|
|      |      |      | 执行情况。 |    | <p>②三个路段验收报告建设单位、施工单位、监理单位、设计单位是否签字盖章并填写日期；开工是否符合程序，符合要求得满分，发现一处不符合要求扣0.1分，扣完为止；（1分）</p> <p>③三个路段项目验收完成后是否及时进行工程结算，按规定要求进行工程结算得满分，没有按照要求进行工程结算扣除相应分值，奇热木旦勒克村—阿亚克塔村路段0.3分、莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府（麦盖提境内）路段0.4分，三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场路段0.3分（1分）；</p> <p>④工程结算完成后是否进行财务决算，按规定要求进行财务决算得满分，没有按照要求进行财务决算扣除相应分值，奇热木旦勒克村—阿亚克塔村路段0.3分、莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府（麦盖提</p> | <p>通省道及农村公路建设项目推进进程中，三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场路段水土保持方案未经批准而开工建设，根据评分标准，该指标扣0.4分，得0.6分。</p> <p>③项目完工通过验收后，施工单位提交了项目竣工结算资料，建设单位委托造价咨询公司对资料完整性进行核查，并对工程量复核，出具工程结算审核报告。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。</p> <p>④《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》规定“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月”，经评价小组实地查看发现，奇热木旦勒克村—阿亚克塔村工程未编制竣工财务决算，根据评分标准，该指标扣0.3分，得0.7分。</p> <p>⑤经评价小组现场查验，项目合同、验收报告、支付凭证等材料齐全并及时归档，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。</p> <p>⑥各项目成立专门的项目部，由项目负责人全面负责具体项目的实施，项目部下设工程技术组、质量安全组、财务组、物资组等职能小组，分工明确、各司其职。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。</p> <p>综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得5.3分。</p> |     |       |      |     |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评价标准                                                                                                                                                                                           | 评分过程 | 目标值 | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率 |
|------|------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|------|-----|
|      |      |      |      |    | 境内）路段 0.4 分，三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场路段 0.3 分（1 分）；<br>⑤项目合同资料、验收资料、支付凭证等是否齐全并及时归档，符合得满分，发现一处资料不齐全的扣 0.1 分，扣完为止（1 分）；<br>⑥项目管理、实施人员是否均落实到位，有效按照计划执行，符合得满分，否则扣除相应权重的 100%、80%、60%、40%、20%的分值，扣完为止，（1 分）； |      |     |       |      |     |

| 一级指标          | 二级指标             | 三级指标                          | 指标解释                 | 分值 | 评价标准                                                                                                            | 评分过程                                                                                                                       | 目标值  | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率  |
|---------------|------------------|-------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|
| C 产出<br>(40分) | C1 产出数量<br>(15分) | C11 奇热木旦勒克村—阿亚克塔村升级改造公路长度(5分) | 考察项目实际完成工程量与工程设计是否相符 | 5  | 评价要点：<br>实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1%~60%) × 指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。 | 经评价小组现场查看，并结合《奇热木旦勒克村-阿亚克塔村安全生命防护工程项目验收报告》《奇热木旦勒克村-阿亚克塔村安全生命防护工程竣工结算审核报告》，项目实际完成6.58公里农村公路改造任务。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。          | 100% | 100%  | 5    | 100% |
|               |                  | C12 莎车县城—阿扎提巴格乡—              | 考察项目实际完成工程量与工程设计是否相符 | 5  | 评价要点：<br>实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1%~60%) × 指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。 | 经评价小组现场查看，并结合《莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府大中修工程项目验收报告》《莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府大中修工程竣工结算审核报告》，项目实际完成20.61公里农村公路改造任务。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 | 100% | 100%  | 5    | 100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                   | 指标解释                 | 分值 | 评价标准                                                                                                                          | 评分过程                                                                                                                   | 目标值  | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率  |
|------|------|------------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|
|      |      | 库木库萨尔乡政府升级改造公路长度（5分）   |                      |    |                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |       |      |      |
|      |      | C13 三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场升级 | 考察项目实际完成工程量与工程设计是否相符 | 5  | <p><b>评价要点：</b></p> <p>实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1%~60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。</p> | 经评价小组现场查看，并结合《三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场道路建设工程项目验收报告》《三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场道路建设工程项目竣工结算审核报告》，项目实际完成12.56公里农村公路改造任务。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 | 100% | 100%  | 5    | 100% |

| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标               | 指标解释                                | 分值 | 评价标准                                                                                                               | 评分过程                                                                                             | 目标值  | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率  |
|------|----------------|--------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|
|      |                | 改造公路长度（5分）         |                                     |    |                                                                                                                    |                                                                                                  |      |       |      |      |
|      | C2<br>产出质量（5分） | C21<br>项目验收合格率（5分） | 通过验收的工程项目数量（或工程量）占总验收项目数量（或总工程量）的比例 | 5  | <b>评价要点：</b><br>实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1%~60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。 | 在麦盖提县交通运输局的组织下，麦盖提县农村公路建设养护所联合施工单位、监理单位、设计单位对项目进行验收，经验收组综合评定，建设项目质量等级为合格，通过验收。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 | 100% | 100%  | 5    | 100% |

| 一级指标 | 二级指标               | 三级指标                    | 指标解释                                               | 分值  | 评价标准                                                  | 评分过程                                                                                                                                                | 目标值        | 实际完成值      | 指标得分 | 得分率  |
|------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|
|      | C3<br>产出时效<br>(5分) | C31<br>项目开工时间<br>(2.5分) | 考察项目实际开工时间是否符合计划要求                                 | 2.5 | <b>评价要点：</b> 三个路段按规定开工得2.5分，否则每晚一天扣0.1分，扣完为止；提前开工不扣分。 | 经查看项目验收报告和开工报告，奇热木旦勒克村—阿亚克塔村路段和三岔河护林点—胡杨林场—恰斯团场路段计划开工日期与实际开工日期一致，莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府路段第一合同段比计划晚8天开工，第二合同段和第三合同段晚于计划1天开工，根据评分标准，该指标扣1分，得1.5分。       | 2024年3月12日 | 2024年6月1日  | 1.5  | 60%  |
|      |                    | C32<br>项目完工时间<br>(2.5分) | 考察项目从正式开工到全部完成设计文件规定的各项内容、达到竣工验收标准，并通过验收的全过程所经历的时间 | 2.5 | <b>评价要点：</b> 三个路段按规定完工得2.5分，否则每晚一天扣0.1分，扣完为止；提前完工不扣分。 | 经查看项目验收报告和完工报告，三个路段实际完工时间与计划保持一致，施工单位按照工程计划施工，三个路段在并行施工中既保持各自节奏，又能协同推进，最终实现“每个路段按计划完工，整体项目如期交付”的目标，与子项目组的精细化管理形成呼应，共同构筑项目成功的基石。根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。 | 2024年10月9日 | 2024年10月9日 | 2.5  | 100% |

| 一级指标          | 二级指标                | 三级指标                  | 指标解释                 | 分值 | 评价标准                                                                                                                                                                               | 评分过程                                                                                                                     | 目标值   | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率  |
|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|
|               | C4<br>产出成本<br>(15分) | C41<br>工程节约率<br>(15分) | 考察项目实际成本较计划成本的节约程度   | 15 | <b>评价要点:</b><br>计算公式: 工程节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%, 工程节约率控制在 3%~8%之内得满分, 若低于 3%, 每低一个百分点扣 1 分, 若高于 8%, 每高一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。                                                | 项目投资概算 3149.6 万元, 实际结算价为 2942.61 万元, 工程节约率 = (3149.6 - 2942.61) / 3149.6 × 100% = 6.6%, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 15 分。          | 3%~8% | 6.6%  | 15   | 100% |
| D 效益<br>(20分) | D1<br>社会效益指标        | D11<br>提高日常出行便利性(5分)  | 考察项目完工后对沿线居民出行便利性的影响 | 5  | <b>评价要点:</b><br>根据问卷调查情况进行评分, 完成率为回答“极大提高”和“有所提高”的人数占总人数的比例, 若指标完成率大于等于 95%, 得满分; 实际完成率大于 60% 且小于 95%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1%~60%) × 指标分值; 完成率小于 60%为不及格, 不得分。 | 根据满意度调查问卷结果显示, “新修建的公路对您的日常出行便利性有什么影响”回答“极大提高”的人数 197 人, 回答“有所提高”的人数 3 人, 合计 200 人, 占总调查样本的 100%, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 5 分。 | 提高    | 提高    | 5    | 100% |
|               |                     | D12<br>道路             | 衡量项目区内道路网络           | 5  | <b>评价要点:</b><br>实际完成率符合预期指标值得满分;                                                                                                                                                   | 经查看项目验收报告, 奇热木旦勒克村—阿亚克塔村路段 6.58 公里, 莎车县城—阿扎提巴格乡—库木库萨尔乡政府路段 20.61                                                         | 100%  | 100%  | 5    | 100% |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标              | 指标解释                                                  | 分值  | 评价标准                                                                                                             | 评分过程                                                                                                        | 目标值   | 实际完成值 | 指标得分 | 得分率   |
|------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|
|      |          | 通车率(5分)           | 中处于可通行状态的道路占总施工里程的比重                                  |     | 预期指标未完成,且实际完成率大于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1%~60%)×指标分值;完成率小于60%为不及格,不得分。                             | 公里,三岔河护林点-胡杨林场-恰斯团场路段 12.56 公里,以上三段合计 39.75 公里农村公路已全部通过验收,具备通车条件,占总施工里程的 100%,根据评分标准,该指标不扣分,得 5 分。          |       |       |      |       |
|      | D2 满意度指标 | D21 沿线居民满意度 (10分) | 考察沿线居民对公路升级改造后道路行车的安全性、舒适性以及配套交通安全设施的满意程度,对日常出行便利性的影响 | 5   | <b>评价要点:</b><br>按照“2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目调查问卷”测算回复情况。满意度超过 95%得满分;不足 95%,则该指标得分=满意度×该指标权重分值;满意度 60%以下,不得分。(5 分) | 本次调研过程中,实际发放问卷 200 份,回收问卷 200 份,问卷回收率为 100%,有效问卷 200 份,有效回收率 100%,沿线居民调研问卷总体满意度为 100%。根据评分标准,该指标不扣分,得 10 分。 | 100 % | 100 % | 10   | 100 % |
| 合计   |          |                   |                                                       | 100 |                                                                                                                  |                                                                                                             |       |       | 97.2 | 97.2% |

## 附件 2：调查问卷结果分析报告

### 2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目调查结果分析

#### 一、调研设计

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为项目沿线居民，包括公路途经的各乡镇村民、社区居民等。

##### （二）调研内容

考察沿线居民对公路升级改造后道路行车的安全性、舒适性以及配套交通安全设施的满意程度，对日常出行便利性的影响。

##### （三）调研方法

为确保问卷调查的全面性和代表性，在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。本次问卷调查采取抽样调查方式进行，以项目沿线居民为样本，发放问卷 200 份。

#### 二、问卷的发放与回收

为充分采集调查对象的真实想法，保证问卷调查的公平性和科学性，本次问卷调查不记名，通过电子问卷形式进行发放与回收。


#### 三、调查结果分析

本次调研过程中，实际发放问卷 200 份，回收问卷 200 份，问卷回收率为 100%，有效问卷 200 份，有效回收率 100%，沿线居民调研问卷总体满意度为 100%。本次调研的具体情况如下：


(一) 您的职业?




(二) 您是否了解 2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目?




(三) 项目的实施是否提升道路行车的安全性、舒适性?




(四) 您对已建成的普通省道及农村公路的路面平整度评价如何?




(五) 公路的路基稳固性如何？




(六) 道路的排水系统是否有效？



(七) 公路沿线的交通安全设施（如标志、标线、护栏等）是否完善？



(八) 新修建的公路对您的日常出行便利性有什么影响？



(九) 您对 2024 年麦盖提县普通省道及农村公路建设项目的总体满意度是?

