绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	麦盖提县央塔克乡乌尊买里村红枣产业发展配套基础设施建设项目			项目负责人及电话	何生强			
主管部门	麦盖提县水利局			实施单位	麦盖提县水利局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	130.00	130.00	10	100.0%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	130.00	130.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>本年度计划投资130万元, 主要用于麦盖提县央塔克乡乌尊买里村进行防渗改建梯形渠道2条共1.93公里, 渠道沿线配套建筑物总计42座, 有效改善灌溉面积1250亩; 项目的实施充分拓展了农村劳动力就地就近就业增收, 增强了以工代赈参与群众增收致富内生动力和自我发展能力, 预计可带动劳动者43人参与就业, 带动增加劳动者全年总收入不低于25.19万元, 其中受益巩固脱贫人口可达2人, 带动增加巩固脱贫人口全年总收入不低于1.3万元, 以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度均可达100%。</p>			<p>截止绩效自评日, 已完成麦盖提县央塔克乡乌尊买里村进行防渗改建梯形渠道2条共1.93公里, 渠道沿线配套建筑物总计42座, 有效改善灌溉面积1250亩; 项目的实施充分拓展了农村劳动力就地就近就业增收, 增强了以工代赈参与群众增收致富内生动力和自我发展能力, 带动劳动者43人参与就业, 带动增加劳动者全年总收入达到了25.19万元, 其中受益巩固脱贫人口达2人, 带动增加巩固脱贫人口全年总收入达到了1.3万元, 通过发放调查问卷的方式走访受益对象, 本次发放问卷43份, 收回有效问卷43份, 以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度调查结果均为100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防渗改建梯形渠道数量 (≥**条)	5	>=2条	2条	5	
			改建防渗渠长度 (≥**公里)	5	>=1.93公里	1.93公里	5	
			渠道沿线配套建筑物数量 (≥**座)	5	>=42座	42座	5	
		质量指标	★工程验收合格率 (**%)	7	=100%	100%	7	
		时效指标	项目计划开工时间	6	2022年3月	2022年3月	6	
			项目计划完工时间	6	2022年5月	2022年5月	6	
		成本指标	灌溉渠道工程成本控制数 (≤**万元)	4	<=93.65万元	93.65万元	4	
			渠系建筑物工程成本控制数 (≤**万元)	4	<=28.94万元	28.94万元	4	
			金属结构安装成本控制数 (≤**万元)	4	<=4.50万元	4.5万元	4	
			施工临时工程成本控制数 (≤**万元)	4	<=2.91万元	2.91万元	4	
	效益指标 (30)	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入 (≥**万元)	6	>=25.19万元	25.19万元	6	
			★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	6	>=1.3万元	1.3万元	6	
		社会效益指标	带动劳动者就业人数 (≥**人)	6	>=43人	43人	6	
			★★★受益巩固脱贫人口数 (≥**人)	6	>=2人	2人	6	
		生态效益指标	改善灌溉面积 (≥**亩)	3	>=1250亩	1250亩	3	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	3	>=20年	20年	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度 (**%)	5	=100%	100%	5	
★受益巩固脱贫人口满意度 (**%)			5	=100%	100%	5		
总分				100		100.00		