

## 绩效目标自评表 (2022年度)

<b>项目名称</b>	自治区重点示范村创建项目		<b>项目负责人及电话</b>	陈文德				
<b>主管部门</b>	麦盖提县希依提墩乡人民政府		<b>实施单位</b>	麦盖提县希依提墩乡人民政府				
<b>资金情况 (万元)</b>		<b>全年预算数(A)</b>	<b>全年执行数(B)</b>	<b>分值</b>	<b>执行率(B/A)</b>	<b>得分</b>		
	<b>年度资金总额:</b>	2398.15	2398.15	10	100.0%	10.00		
	<b>其中:本年财政拨款</b>	2398.15	2398.15	-	-	-		
	<b>其他资金</b>	0.00	0.00	-	-	-		
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>		<b>年度总体目标完成情况综述</b>					
	<p>本年度计划投资2398.15万元,其中:衔接资金1398.15万元,地方政府债券资金1000.00万元;主要用于希依提墩乡月塘村创建自治区重点示范村,实施内容为:一是实施西梅产业园建设483亩,主要用于土地平整、配套灌溉设施、定植西梅等;二是实施污水处理管网设施建设(一期),主要用于建设污水管网(包含主管网、支管网、入户管网)、检查井、化粪池、提升泵及污水处理设备等附属设施;三是实施果蔬产业发展配套设施建设,主要用于铺设房前后、村内道路两旁供水管网9752.50米及相关附属设施;四是实施集中养殖小区建设数量1座,并配套围栏、饲料堆放点等附属设施;五是实施村组道路建设1215.812公里;六是新建公共厕所1座及配套附属设施,面积72.71平方米;七是实施村组路面硬化21155.62平方米;八是实施天然气管道及配套附属设施建设,其中:天然气管道建设长度15814米;项目的实施将产业提升和巩固脱贫成果紧密结合,实现巩固脱贫成果与产业发展“双赢”,为农户有长期稳定的产业增收打下坚实的基础,受益巩固脱贫人口预计不低于736人,预计受益巩固脱贫人口满意度可达95%。</p>		<p>截止绩效自评日,已完成希依提墩乡月塘村创建自治区重点示范村,其中西梅产业园建设面积为483亩,包括土地平整、配套灌溉设施、定植新梅等;安装污水处理管网设施数量1套,提升泵及污水处理设备等附属设施;完成果蔬产业发展配套供水管网长度9752.50米及相关附属设施,新建1座养殖小区,并完成配套围栏、饲料堆放点等附属设施;新建村组道路建设1215.812米,新建公共厕所1座及配套附属设施,面积为72.71平方米;已完成村组路面硬化为21155.62平方米;已完成天然气管道及配套附属设施建设,其中:天然气管道建设长度15814米;项目的实施将产业提升和巩固脱贫成果紧密结合,实现了巩固脱贫成果与产业发展“双赢”,为农户有长期稳定的产业增收打下坚实的基础,受益巩固脱贫人口达736人,通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷100份,收回有效问卷100份,受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。</p>					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>年度指标值</b>	<b>全年实际值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因及拟采取改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	★★★人居环境整治村个数(≥**个)	2	≥1个	1个	2	
			西梅产业园建设面积(≥**亩)	2	≥483亩	483亩	2	
			安装污水处理管网设施数量(≥**套)	2	≥1套	1套	2	
			果蔬产业发展配套供水管网长度(≥**米)	2	≥9752.5米	9752.5米	2	
			新建养殖小区数量(≥**座)	2	≥1座	1座	2	
			新建公共厕所面积(≥**平方米)	2	≥72.71平方米	72.71平方米	2	
			新建公路里程(≥**米)	2	≥1215.812米	1215.812米	2	
			道路硬化面积(≥**平方米)	2	≥21155.62平方米	21155.62平方米	2	
			天然气管道建设长度(≥**米)	2	≥15814米	15814米	2	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(%)	4	=100%	100%	4	
		时效指标	项目按计划开工时间	5	2022年4月	2022年4月	5	
			项目按计划完工时间	5	2022年10月	2022年10月	5	
		成本指标	西梅产业园建设成本(≤**万元)	2	≤179.73万元	179.73万元	2	
			污水处理管网设施建设成本(≤**万元)	2	≤985.60万元	985.60万元	2	
			养殖小区建设成本(≤**万元)	2	≤157.93万元	157.93万元	2	
			果蔬产业发展配套设施建设成本(≤**万元)	2	≤200.56万元	200.56万元	2	
村组道路建设成本(≤**万元)	2		≤90.65万元	90.65万元	2			
公共厕所建设成本(≤**万元)	2		≤35.93万元	35.93万元	2			
村组路面硬化建设成本(≤**万元)	2		≤266.19万元	266.19万元	2			
天然气管道建设成本(≤**万元)	2		≤462.98万元	462.98万元	2			
其他费用(≤**万元)	2	≤18.58万元	18.58万元	2				
效益指标 (30)	经济效益指标							
	社会效益指标	★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	10	≥736人	736人	10		
	生态效益指标	改善农村人居环境	10	有效改善	有效改善	10		
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	≥8年	8年	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥95%	100%	10		
<b>总分</b>				100		100.00		